

Příloha č. 5 k SOD		C5KF562Q		Objednatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou
Harmonogram realizace díla		Místo montáže:		nemocnice Jablonec nad Nisou, obj. lékárna	
Poř.	Položka	Odpovídá		Datum plnění	Poznámka
		Objednatel	Zhotovitel		
1	Technické vyjasnění	x	x	Provedeno	
2	Předložení chybějících smluvních dokumentů	x	x	Provedeno	
3	Předložení dispozičních výkresů		x	Provedeno	
4	Schválení dispozičních výkresů	x		Provedeno	
5	Termín stavební připravenosti	x		15.10.18	
6	Kontrola stavební připravenosti I.		x	01.10.18	
7	Kontrola stavební připravenosti II.		x	08.10.18	
8	Předání a převzetí staveniště	x	x	15.10.18	
9	Demontáž stávajícího výtahu	x		15.10.18	
10	Zahájení montáže		x	18.10.18	
11	Dokončení montáže		x	19.11.18	
12	Oživení a posouzení shody		x	19.11.18	
13	Předání a převzetí díla	x	x	19.11.18	
14	Ukončení záruční lhůty		x	dle SOD	

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do **30.8.2018**, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodloužení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, minimálně však o jeden týden.