

## HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	X 2018	XI 2018	XII 2018
1	<b>Oprava 1. a 2. TK v TÚ K. Hora - Čáslav</b>	<b>77 dny</b>	<b>30.09. 18</b>	<b>15.12. 18</b>			
2	zahájení stavby		30.09. 18				
3	přípravné práce	1 den	30.09. 18	30.09. 18			
4	25N výluka 1TK Kutná Hora - Čáslav	25 dny	01.10. 18	25.10. 18			
5	zrušení BK, demontáž mazníků, ukolejnění, kotev, přejezdů	3 dny	01.10. 18	03.10. 18			
6	čistění příkopů, výměna kolejnič, LIS, pražců a upevnění	5 dny	01.10. 18	05.10. 18			
7	strojní čištění šetrkového lože	13 dny	06.10. 18	18.10. 18			
8	doplnění šetrku, úprava GPK, svary, BK, montáž mazníků, ukolejnění, kotev, přejezdů	7 dny	19.10. 18	25.10. 18			
9	25N výluka 2TK Kutná Hora - Čáslav	25 dny	26.10. 18	19.11. 18			
10	zrušení BK, demontáž mazníků, ukolejnění, kotev, přejezdů	3 dny	26.10. 18	28.10. 18			
11	čistění příkopů, výměna kolejnič, pražců a upevnění	5 dny	26.10. 18	30.10. 18			
12	strojní čištění šetrkového lože	13 dny	31.10. 18	12.11. 18			
13	doplnění šetrku, úprava GPK, svary, BK, montáž mazníků, ukolejnění, kotev, přejezdů	7 dny	13.11. 18	19.11. 18			
14	ukončení prací			19.11. 18			
15	odevzdání DSPS			30.11. 18			
16	dokončení stavby			15.12. 18			