

HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	XI 2018	XII 2018
1	Oprava TK v TÚ K. Hora - Zruč n.S	43 dny	08.11. 18	20.12. 18	[Gantt bar from 08.11.18 to 20.12.18]	
2	zahájení stavby		08.11. 18		[Red diamond at 08.11.18]	
3	přípravné práce	1 den	08.11. 18	08.11. 18	[Blue bar from 08.11.18 to 08.11.18]	
4	30N výluky	30 dny	09.11. 18	08.12. 18	[Black bar from 09.11.18 to 08.12.18]	
5	demontáž ukolejnění, přejezdů	3 dny	09.11. 18	11.11. 18	[Blue bar from 09.11.18 to 11.11.18]	
6	čištění ptkopů, výměna kolejnic, LIS, pražců a upevnění	15 dny	09.11. 18	23.11. 18	[Blue bar from 09.11.18 to 23.11.18]	
7	strojní čištění šterkového lože	5 dny	24.11. 18	28.11. 18	[Blue bar from 24.11.18 to 28.11.18]	
8	doplnění šterku, úprava GPK, svary, BK, montáž ukolejnění, přejezdů	10 dny	29.11. 18	08.12. 18	[Blue bar from 29.11.18 to 08.12.18]	
9	ukončení prací			08.12. 18	[Blue diamond at 08.12.18]	
10	odevzdání DSPS			08.12. 18	[Blue diamond at 08.12.18]	
11	dokončení stavby			20.12. 18	[Red diamond at 20.12.18]	