

TPVP

ID	Název úkolu		Doba trvání	Zahájení	Dokončení	XI 2018	XII 2018
1	Oprava TK v TÚ K. Hora - Zruč n.S		43 dny	08.11. 18	20.12. 18		
2	zahájení stavby			08.11. 18			
3	přípravné práce		1 den	08.11. 18	08.11. 18		
4	30N výluka		30 dny	09.11. 18	08.12. 18		
5	07:00-19:00 demontáž ukolejnění, přejezdů	MHS, auta	3 dny	09.11. 18	11.11. 18		
6	07:00-19:00 čištění příkopů, výměna kolejnic, LIS, pražců a upevnění	MHS, auta, loko, vozy	15 dny	09.11. 18	23.11. 18		
7	07:00-19:00 strojní čištění šetrkového lože	SC, ASP, SSP, loko, vozy, MHS	5 dny	24.11. 18	28.11. 18		
8	07:00-19:00 doplnění šetrku, úprava GPK, svary, BK, montáž ukolejnění, přejezdů	loko, vozy, MHS, auta, svařecí čela	10 dny	29.11. 18	08.12. 18		
9	ukončení prací				08.12. 18		
10	odevzdání DSPS				08.12. 18		
11	dokončení stavby				20.12. 18		