

Harmonogram realizace prací

Rekonstrukce SSZ křižovatek 0.13 a 0.11

	týden												
	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Nabytí účinnosti SoD	■												
Předání a převzetí staveniště		■											
Zahájení stavby		■											
Realizace stavby: Rekonstrukce SSZ křižovatky 0.13		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
- Příprava		■											
- Zemní práce			■	■	■								
- Stavební práce				■	■	■							
- Kabeláže						■	■						
- Demontáže							■	■					
- Montáže								■	■	■			
Realizace stavby: Rekonstrukce SSZ křižovatky 0.11		■	■	■	■	■	■	■	■	■			
- Příprava		■											
- Zemní práce			■	■	■								
- Stavební práce				■	■	■							
- Kabeláže						■	■						
- Demontáže							■	■					
- Montáže								■	■	■			
Dokončení díla									■	■			
DSPS a geodetické zaměření díla				■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Předání a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části													■

V Praze dne 19. 7. 2018
 Za ELTODO, a.s.

.....