

# Časový a finanční harmonogram: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s r.o.  
 U zbrojnice 588  
 691 56 Hrušky

týdny :	1. měsíc			2. měsíc			3. měsíc			4. měsíc						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Přijímka staveniště	█															
Bourací práce	█	█														
Montáž a demontáž lešení	█	█														
ETIC		█														
Zateplení a hydroizolace střechy			█													
Výplně otvorů				█												
Konstrukce zámečnické					█											
Dlažby																
Dokončovací práce, úklid																
Fakturace za měsíc	1 300 000,-Kč			3 500 000,-Kč			4 500 000,-Kč			6 304 026,-Kč						
Fakturace celkem				15 604 026,-Kč												

Celková doba realizace díla ve dnech : 120 kalendářních dnů od předání staveniště

