



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Kalendář úkolů	Text1	11. únor 08.02.	15.02.	22.02.	01. březen 29.02.	07.03.	14.03.	21. březen 21.03.	28.03.	04.04.	11. duben 11.04.	18.04.	25.04.	01. květen 02.05.	09.05.	16.05.	21. květen 23.05.	30.05.	06.06.	11. červen 13.06.	
92																											
93	skleněný obklad výtahové šachty	5 dny	30.04.16	04.05.16	88	PBW																					
94	demontáž obkladu schodiště	3 dny	02.05.16	04.05.16	89	PBW																					
95	skleněný obklad včetně soklu - schodiště	4 dny	05.05.16	08.05.16	93;94	PBW																					
96	osazení nápojových automatů vedle kiosku, včetně dopojení ZTI	2 dny	08.05.16	09.05.16	90SS+6 dny	PBW																					
97																											
98	malby a kompletační práce	3 dny	10.05.16	12.05.16	96	PBW																					
99																											
100	2NP	19 dny	27.04.16	15.05.16		PBW																					
101	montáž lešení	3 dny	27.04.16	29.04.16	83FS+2 dny	PBW																					
102	Demontáže stávajících podhledů, včetně koncových prvků a rozvodů	3 dny	30.04.16	02.05.16	101	PBW																					
103	Hlavní kabelové trasy	2 dny	01.05.16	02.05.16	102SS+1 den	PBW																					
104	Montáže svítidel	4 dny	03.05.16	06.05.16	103	PBW																					
105	Montáže podhledů HD	7 dny	02.05.16	08.05.16	102SS+2 dny	PBW																					
106	osazení koncových prvků ESI, ESL, CCTV, RTCH, MaR	2 dny	09.05.16	10.05.16	105	PBW																					
107	demontáž lešení	3 dny	11.05.16	13.05.16	106	PBW																					
108	čištění podlahy	2 dny	14.05.16	15.05.16	107	PBW																					
109																											
110	IV. FÁZE	19 dny	15.05.16	02.06.16		PBW																					
111	1NP	19 dny	15.05.16	02.06.16		PBW																					
112	provizorní oplocení staveniště	2 dny	16.05.16	17.05.16	108	PBW																					
113	demontáž obkladu schodiště	2 dny	18.05.16	19.05.16	112	PBW																					
114	demontáž kiosků a přesun automatů	3 dny	18.05.16	20.05.16	112	PBW																					
115	vybourání podlahy	2 dny	21.05.16	22.05.16	114	PBW																					
116	montáž zvýšeného podla	4 dny	23.05.16	26.05.16	115	PBW																					
117	dodávka a montáž OK kce včetně opláštění	4 dny	27.05.16	30.05.16	116	PBW																					
118	přesun parkovacích automatů a MHD	2 dny	27.05.16	28.05.16	116	PBW																					
119	dodávka a montáž info totemu	3 dny	27.05.16	29.05.16	116	PBW																					
120																											
121																											
122	dodávka a montáž obkladů stávající recepce	5 dny	18.05.16	22.05.16	112	PBW																					
123																											
124	dodávka a montáž OK pro stěnu s bankomaty včetně opláštění	5 dny	18.05.16	22.05.16	112	PBW																					
125	obklad stěny bankomatů včetně loga	4 dny	23.05.16	26.05.16	124	PBW																					
126	osazení nápojových automatů , včetně dopojení ZTI	2 dny	27.05.16	28.05.16	125	PBW																					
127																											
128	2NP	19 dny	15.05.16	02.06.16		PBW																					
129	montáž lešení	3 dny	15.05.16	17.05.16	106FS+4 dny	PBW																					
130	Demontáže stávajících podhledů, včetně koncových prvků a rozvodů	3 dny	18.05.16	20.05.16	129	PBW																					
131	Hlavní kabelové trasy	2 dny	21.05.16	22.05.16	130	PBW																					
132	Montáže svítidel	3 dny	23.05.16	25.05.16	131	PBW																					
133	Montáže podhledů HD	6 dny	20.05.16	25.05.16	130SS+2 dny	PBW																					
134	osazení koncových prvků ESI, ESL, CCTV, RTCH, MaR	1 den	26.05.16	26.05.16	133	PBW																					
135	demontáž lešení	3 dny	27.05.16	29.05.16	134	PBW																					
136	čištění podlahy	4 dny	30.05.16	02.06.16	135	PBW																					

