

Chronologický časový vývoj řešení statického zajištění stropu v prostoru 2NP (m.č. 2.06 – 2.15)

- 26.2.2018 - zjištění praskliny dělicí stěny mezi m.č. 2.06 a 2.09 a zastavení prací v tomto prostoru, zapsáno do SD č.1.
- 27.2. – 27.3.2018 – hledání nejvhodnějšího řešení podpěrné konstrukce
 - o Ing. Eliáš, statik, vydal 27.3.2018 statický návrh podpěrné ocelové konstrukce, který byl obratem předán na Stav consult
- Od 5.4.2018 – zahájení montáže podpěrné OK dle návrhu statika, ukončeno cca 24.4.2018

Celkové zdržení od zjištění závady po předání statického návrhu je 30 dnů

Délka montáže OK - 19 dnů