

Finanční harmonogram pro akci-Sociální byty Slaný, Wilsonova č.p. 560

Stavební práce-stavební úpravy stávajícího objektu

Počátek zahájení stavby

Předpokládaná doba ukončení

P.č.	Popis	TYDEN										TYDEN										TYDEN				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Převzetí staveniště	X																								
2	Zřízení staveniště,závoz materiálu,nářadí	X	X																							
3	Demontáž, bourací práce a nové trasy pro vedení EI.ZTI,UT	X	X	X			X	X																		
	HSV- byty a společné prostory																									
4	Výstavba nových příček+ vodorovné kce		X	X	X	X	X	X																		
5	Úpravy povrchu stěn nové a stávající			X	X	X	X	X	X	X								X	X							
6	Rozvody silno a slabo proud(HRUBÉ)			X	X	X	X		X	X	X	X						X	X							
7	Rozvody ZTI-UT				X	X	X	X			X	X	X													
8	Příprava a zaměření pro výrobu oken a dveří(nové)			X	X						X	X	X													
9	Montáž lešení		X			X			X								X			X						
10	Podlahy-betonování včetně izolací							X	X																	
11	Začišťovací práce nových vedení							X	X	X				X	X	X										
12	Úprava podkladu před pokládkou obkladu a dlažby a podlah.krytin						X	X			X	X			X	X										
13	Hrubý úklid před montáž.pracemi a PSV						X			X						X										
14	Likvidace odpadu po HSV			X							X						X									
	PSV- byty a společné prostory																									
15	Izolační práce tepelné a proti vodě,vlhkosti									X	X	X	X	X	X	X										
16	Rozvody-ZTI,UT, Elektro(dokončovací,osazování strojků,ost.)													X	X	X	X	X	X	X	X					
17	Sádrokartonové konstrukce				X	X	X			X	X	X		X	X	X			X	X	X					
18	Konstrukce truhlářské				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
19	Konstrukce zámečnické							X	X						X	X						X	X			
20	Podlahy z dlaždic										X	X					X	X	X	X						
21	Podlahy ostatní											X					X	X	X		X	X				
22	Dokončovací práce-obklady						X	X					X	X		X	X	X								
23	Dokončovací práce-malby									X	X			X	X				X	X	X			X		
24	Úklid stavby hrubý																					X		X		
25	Likvidace odpadu po PSV																						X		X	
	REPASE OKEN A DVEŘÍ																									
26	Dveře a zárubně			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
27	Okna včetně parapetů				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	OSTATNÍ																									
28	Dokončovací práce																						X	X	X	
29	Úklid staveniště		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	X	X	X
30	Předání díla																								X	X
		123 650,00	369 524,00	646 464,00	972 354,00	1 118 801,00	1 406 261,00	1 651 721,00	1 858 178,00	2 082 941,00	2 222 561,00	2 375 231,00	2 541 955,00	2 747 434,00	2 879 748,00	3 026 195,00	3 222 648,00	3 411 128,00	3 695 840,00	3 820 307,00	3 932 576,00	4 050 825,00	4 179 594,00	4 322 147,00	4 468 941,00	4 660 494,32
	PRŮBĚŽNÝ FINANČNÍ TOK																									

V Vraném nad Vltavou dne:

Číslování jednotlivých týdnů je od zahájení stavby, není to kalendářní označení týdne v roce.