

Harmonogram prací:

Práce budou prováděny denně od 08:00 hod. do 16:00 hod. s přestávkami podle aktuální situace na staveništi a dle aktuálního počasí. Veškeré práce budou probíhat dle zadání a dle dohody se stavbyvedoucím objednatele.

1. Převzetí a příprava staveniště Nižbor, Lochovice, Jince a Zdice,
2. Provedení ruční demolice objektu Nižbor, úklid staveniště, odvoz stavebního odpadu,
3. Zdice – odstranění objektů k demolicí, postupný odvoz stavebního odpadu. Garáž MUV: odstranění stávající krytiny, montáž nové krytiny vč. Klempířských prvků, otlučení vnější omítky a zhotovení nové, zhotovení nového oplocení. Zednické začištění el kiosku. Odvoz suti a úprava terénu. Mezi tím vyřízení zápůjčky MUV pro objekty Jince a Lochovice.
4. Lochovice – demolice stavědel, odvoz suti s využitím MUV, úprava terénu vč. osetí travním osivem.
5. Jince – demolice stavědel, odvoz suti s využitím MUV, úprava terénu vč. osetí travním osivem. U ST č. 2 doplnění opěrné zdi ze ztraceného bednění do výše terénu vč. zhotovení trativodu za opěrnou zdí.
6. Závěrečná kontrola všech stavenišť, předání hotového díla.

Dle aktuální situace se může harmonogram postupu prací změnit – vše po dohodě s investorem.

V Praze dne 18.9.2018

Bc. David Hoferica, DiS.

Prokurista společnosti