

# HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: **Autobusová zastávka Trávníky u č.p. 1740, Vsetín**

Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	září 2018		říjen 2018				listopad 2018					prosinec 2018			
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
120	STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNIKU NA PŘIKOPĚ																	
001	Vedlejší a ostatní náklady	20.9.2018	19.12.2018															
VN	Vedlejší náklady																	
ON	Ostatní náklady																	
SO 101	PARKOVACÍ PLOCHY	20.9.2018	31.10.2018															
1	Zemní práce	20.9.2018	1.10.2018															
11	Přípravné a přidružené práce	20.9.2018	1.10.2018															
11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 5 km	20.9.2018	1.10.2018															
13	Hloubené vykopávky	20.9.2018	1.10.2018															
16	Přemístění výkopku	20.9.2018	1.10.2018															
17	Konstrukce ze zemin	2.10.2018	12.10.2018															
19	Hloubení pro podzemní stěny a doly - poplatek	12.10.2018	15.10.2018															
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	16.10.2018	19.10.2018															
57	Kryty šterkového živičných komunikací	29.10.2018	31.10.2018															
59	Dlažby a předlažby komunikací	22.10.2018	26.10.2018															
8	Trubní vedení	22.10.2018	31.10.2018															
91	Doplňující práce na komunikaci	22.10.2018	31.10.2018															
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	20.9.2018	31.10.2018															
99	Staveništní přesun hmot	20.9.2018	31.10.2018															
99.1	Sanace pláně	20.9.2018	1.10.2018															
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	20.9.2018	31.10.2018															
SO 102	CHODNÍKY A NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	20.9.2018	19.12.2018															
1	Zemní práce	20.9.2018	31.10.2018															
11	Přípravné a přidružené práce	20.9.2018	31.10.2018															
11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 5 km	20.9.2018	31.10.2018															
18	Povrchové úpravy terénu	10.12.2018	19.12.2018															
2	Základy a zvláštní zakládání	1.11.2018	1.11.2018															
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1.11.2018	12.11.2018															
59	Dlažby a předlažby komunikací	13.11.2018	30.11.2018															
8	Trubní vedení	13.11.2018	14.11.2018															
91	Doplňující práce na komunikaci	13.11.2018	30.11.2018															
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	13.11.2018	10.12.2018															
97	Prorážení otvorů	10.12.2018	10.12.2018															
99	Staveništní přesun hmot	20.9.2018	19.12.2018															
99.1.	Sanace pláně	1.11.2018	12.11.2018															
767	Konstrukce zámečnické	12.12.2018	18.12.2018															
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1.11.2018	19.12.2018															
FINANČNÍ HARMONOGRAM BEZ DPH				184000,00	290 500				291 097					103 000				

Martin Urban

7.9.2018