

| ID | Režim úkol | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | IX 2017 X 2017 XI 2017 XII 2017 I 2018 II 2018 III 2018 IV 2018 V 2018 VI 2018 VII 2018 VIII 2018 | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | 8.4.11.18.25 | 2.9.16.23.30 | 6.13.20.27 | 4.11.18.25 | 1.8.15.22.29 | 5.12.19.26 | 2.9.16.23.30 | 7.14.21.28 | 4.11.18.25 | 2.9.16.23.30 | | |
| 1 | | MŠ Prokopa Holého | 322 dny? | 31.8. 17 | 30.7. 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Předání staveniště | 0 dny | 31.8. 17 | 31.8. 17 | | 31.8. | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Zařízení staveniště | 5 dny | 31.8. 17 | 4.9. 17 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Architektonicko - stavební řešení | 315 dny | 1.9. 17 | 24.7. 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Zemní práce | 5 dny | 1.9. 17 | 5.9. 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Založení objektu | 24 dny | 6.9. 17 | 29.9. 17 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Obvodové nosné zdivo | 26 dny | 30.9. 17 | 25.10. 17 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Stropy | 14 dny | 14.10. 17 | 27.10. 17 | 7SS+14 dny | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Střešní plášť | 56 dny | 28.10. 17 | 22.12. 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Výplně otvorů vnější | 32 dny | 30.10. 17 | 30.11. 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Příčky | 32 dny | 30.10. 17 | 30.11. 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Úpravy povrchů vnitřní | 60 dny | 11.2. 18 | 11.4. 18 | 20SS+60 dny | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Úpravy povrchů vnější - fasáda | 90 dny | 12.4. 18 | 10.7. 18 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Betonové podlahy | 14 dny | 12.4. 18 | 25.4. 18 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Obklady, dlažby | 60 dny | 26.4. 18 | 24.6. 18 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Zámečnické prvky | 224 dny | 1.12. 17 | 24.7. 18 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Malby | 30 dny | 25.6. 18 | 24.7. 18 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Vnitřní výplně otvorů | 30 dny | 25.6. 18 | 24.7. 18 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Technika prostředí staveb | 316 dny | 6.9. 17 | 30.7. 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | ZTI vnitřní část | 230 dny | 1.12. 17 | 30.7. 18 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | ZTI venkovní část | 21 dny | 6.9. 17 | 26.9. 17 | 6SS | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | VZT | 230 dny | 1.12. 17 | 30.7. 18 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Vytápění | 230 dny | 1.12. 17 | 30.7. 18 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Silnoproud | 230 dny | 1.12. 17 | 30.7. 18 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Slaboproud | 230 dny | 1.12. 17 | 30.7. 18 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Výtah | 283 dny | 9.10. 17 | 30.7. 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | SO 01 HTÚ | 5 dny | 31.8. 17 | 4.9. 17 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | SO 02 Přeložka dešťové kanalizace, prodloužení vodovodního řádu | 91 dny | 1.9. 17 | 30.11. 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | SO 03 Přípojka vodovodu a kanalizace | 57 dny | 1.10. 17 | 26.11. 17 | 29SS+30 dny | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | SO 04 Zpevněné plochy vnitroareálové | 151 dny | 1.3. 18 | 29.7. 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | SO 05 Zahrada mateřské školy | 90 dny | 1.5. 18 | 29.7. 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | SO 06 Střešní zahrada mateřské školy | 122 dny | 1.3. 18 | 30.6. 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | SO 07 Opěrná zeď | 87 dny | 5.9. 17 | 30.11. 17 | 28 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | SO 07 Oplocení | 151 dny | 1.3. 18 | 29.7. 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Předpolí - Slaboproud | 322 dny | 31.8. 17 | 30.7. 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Předpolí SO 08 Veřejné osvětlení | 322 dny | 31.8. 17 | 30.7. 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | Předpolí SO 09 Dopravní řešení komunikací | 322 dny | 31.8. 17 | 30.7. 18 | | | | | | | | | | | | | |