

Harmonogram stavby: 1134-4 ZŠ Vsetín Trávníky - Polytechnické vzdělávání

Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019
1134-4	ZŠ Vsetín Trávníky - Polytechnické vzdělávání	1.10.2018	31.1.2019				
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	1.10.2018	30.1.2019				
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	1.10.2018	30.1.2019				
VN	Vedlejší náklady	1.10.2018	30.1.2019				
ON	Ostatní náklady	1.10.2018	30.1.2019				
PS 02	Internetová konektivita	1.10.2018	30.1.2019				
PS 02.2	Strukturovaná kabeláž DODÁVKA + MONTÁŽ	1.10.2018	30.1.2019				
1	DATOVÝ ROZVADEČ DR 1	8.10.2018	30.1.2019				
2	DATOVÝ ROZVADEČ DR 4 (SO02, pol.48, ozn.P05, V MIS)	8.10.2018	30.1.2019				
M21	Elektromontáže	8.10.2018	30.1.2019				
M99	Ostatní práce "M"	8.10.2018	30.1.2019				
SO 01	Polytechnické centrum	1.10.2018	31.1.2019				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	1.10.2018	31.1.2019				
766	Konstrukce truhlářské	1.10.2018	25.12.2018				
767	Konstrukce zámečnické	17.12.2018	31.12.2018				
769	Otvorové prvky z plastu	19.11.2018	25.11.2018				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	16.1.2019	27.1.2019				
776	Podlahy povlakové	1.10.2018	23.1.2019				
777	Podlahy ze syntetických hmot	31.12.2018	19.1.2019				
781	Obklady keramické	31.12.2018	11.1.2019				
783	Nátěry	22.10.2018	24.1.2019				
784	Malby	19.1.2019	27.1.2019				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1.10.2018	15.10.2018				
1	Zemní práce	8.10.2018	17.10.2018				
2	Základy a zvláštní zakládání	15.10.2018	29.10.2018				
3	Svislé a kompletní konstrukce	15.10.2018	10.11.2018				
4	Vodorovné konstrukce	15.10.2018	8.11.2018				
61	Úpravy povrchů vnitřní	26.11.2018	10.12.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	19.11.2018	27.11.2018				
64	Výplně otvorů	22.10.2018	1.11.2018				
91	Doplnění práce na komunikaci	1.10.2018	10.10.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	15.10.2018	25.1.2019				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28.1.2019	31.1.2019				
96	Bourání konstrukcí	1.10.2018	15.10.2018				
97	Prorážení otvorů	1.10.2018	15.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot	1.10.2018	30.1.2019				
711	Izolace proti vodě	10.12.2018	17.12.2018				
713	Izolace tepelné	12.11.2018	21.11.2018				
D.1.4e	Zdravotně technická instalace	1.10.2018	15.1.2019				
94	Lešení a stavební výtahy	8.10.2018	12.11.2018				
99	Staveništní přesun hmot	1.10.2018	15.1.2019				
721	Vnitřní kanalizace	1.10.2018	12.11.2018				
722	Vnitřní vodovod	1.10.2018	12.11.2018				
725	Zařizovací předměty	1.10.2018	15.1.2019				
767	Konstrukce zámečnické	15.10.2018	8.11.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1.10.2018	15.10.2018				
D.1.4g	Sílnoproudá elektroinstalace DODÁVKA + MONTÁŽ	1.10.2018	28.1.2019				
1	Rozváděč polytechnického centra	15.10.2018	12.11.2018				
2	PRÍSTROJ SPINÁČE, PŘEPINÁČE (s bezšroubovými svorkami)	1.10.2018	28.1.2019				
M99	Ostatní práce "M"	1.10.2018	28.1.2019				
SO 02	Remeslné centrum	1.10.2018	1.12.2018				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	1.10.2018	1.12.2018				
783	Nátěry	24.11.2018	28.11.2018				
784	Malby	24.11.2018	28.11.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1.10.2018	10.10.2018				
3	Svislé a kompletní konstrukce	8.10.2018	14.10.2018				
61	Úpravy povrchů vnitřní	22.10.2018	26.10.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	15.10.2018	21.10.2018				
64	Výplně otvorů	8.10.2018	14.10.2018				
91	Doplnění práce na komunikaci	1.10.2018	6.10.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	8.10.2018	28.10.2018				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28.11.2018	1.12.2018				
96	Bourání konstrukcí	1.10.2018	7.10.2018				
97	Prorážení otvorů	1.10.2018	7.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot	1.10.2018	1.12.2018				
766	Konstrukce truhlářské	29.10.2018	7.11.2018				
767	Konstrukce zámečnické	25.10.2018	18.11.2018				
769	Otvorové prvky z plastu	29.10.2018	5.11.2018				
776	Podlahy povlakové	1.10.2018	28.11.2018				
777	Podlahy ze syntetických hmot	12.11.2018	17.11.2018				
781	Obklady keramické	19.11.2018	24.11.2018				
D.1.4e	Zdravotně technická instalace	1.10.2018	5.1.2019				
94	Lešení a stavební výtahy	1.10.2018	5.11.2018				
99	Staveništní přesun hmot	1.10.2018	29.10.2018				
721	Vnitřní kanalizace	3.10.2018	20.10.2018				
722	Vnitřní vodovod	3.10.2018	20.10.2018				
725	Zařizovací předměty	1.10.2018	5.11.2018				
767	Konstrukce zámečnické	8.10.2018	15.10.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1.10.2018	8.10.2018				
D.1.4g	Sílnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ	1.10.2018	26.11.2018				
1	Rozváděč řemeslná dílna	8.10.2018	12.11.2018				
2	PRÍSTROJ SPINÁČE, PŘEPINÁČE (s bezšroubovými svorkami)	1.10.2018	26.11.2018				
M21	Elektromontáže	8.10.2018	12.11.2018				
M99	Ostatní práce "M"	1.10.2018	26.11.2018				

Poznámky:

- práce budou prováděny za provozu a uchazeč nesmí narušit běžný chod dotčené budovy
- prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provádět stavební úpravy budou předem specifikovány a realizační práce budou prováděny ve dnech pracovního volna a klidu
- musí být zajištěno oddělení částí budovy, které budou sloužit zaměstnancům a žákům školy a částí budovy, ve kterých budou probíhat stavební práce
- po dobu trvání rekonstrukce je nutné rozdělit stavbu tak, aby každá část budovy byla ořizitelná po existujícím schodišti.
- v případě potřeby musí být vybudováno provizorní kryté schodiště, které bude zabezpečovat provoz té části budovy, která nebude ořizitelná z prostoru rekonstruované části budovy
- budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení jednotlivých kanceláří a jiných prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny,...)
- neobtěžovat okolní bytovou výstavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.
- nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019
SO 03	Bezbariérové WC	1.10.2018	1.12.2018				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	1.10.2018	1.12.2018				
776	Podlahy povlakové	1.10.2018	19.11.2018				
777	Podlahy ze syntetických hmot	5.11.2018	12.11.2018				
781	Obklady keramické	17.11.2018	23.11.2018				
783	Nátěry	24.11.2018	28.11.2018				
784	Malby	24.11.2018	28.11.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1.10.2018	8.10.2018				
3	Svislé a kompletní konstrukce	8.10.2018	14.10.2018				
61	Úpravy povrchů vnitřní	22.10.2018	26.10.2018				
62	Úpravy povrchů vnější	22.10.2018	31.10.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	15.10.2018	21.10.2018				
64	Výplně otvorů	8.10.2018	14.10.2018				
91	Doplnění práce na komunikaci	1.10.2018	6.10.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	8.10.2018	28.10.2018				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28.11.2018	1.12.2018				
96	Bourání konstrukcí	1.10.2018	7.10.2018				
97	Prorážení otvorů	1.10.2018	7.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot	1.10.2018	1.12.2018				
713	Izolace tepelné	15.10.2018	22.10.2018				
764	Konstrukce klempířské	1.10.2018	5.11.2018				
766	Konstrukce truhlářské	15.10.2018	30.10.2018				
767	Konstrukce zámečnické	5.11.2018	12.11.2018				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	12.11.2018	20.11.2018				
D.1.4c	Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + MONTÁŽ	1.10.2018	5.11.2018				
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	8.10.2018	5.11.2018				
D.1.4e	Zdravotně technická instalace	1.10.2018	9.11.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	8.10.2018	22.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot	1.10.2018	9.11.2018				
721	Vnitřní kanalizace	3.10.2018	20.10.2018				
722	Vnitřní vodovod	3.10.2018	20.10.2018				
725	Zařizovací předměty	1.10.2018	7.11.2018				
733	Rozvod potrubí	3.10.2018	20.10.2018				
734	Armatury	3.10.2018	20.10.2018				
735	Otopná tělesa	1.10.2018	5.11.2018				
767	Konstrukce zámečnické	5.10.2018	14.10.2018				
783	Nátěry	15.10.2018	29.10.2018				
798	Ostatní práce	29.10.2018	9.11.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1.10.2018	7.10.2018				
D.1.4g	Sílnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ	1.10.2018	19.11.2018				
2	PRÍSTROJ SPINÁČE, PŘEPINÁČE (s bezšroubovými svorkami)	1.10.2018	19.11.2018				
3	ZARÍZENÍ PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI INVALIDNÍ OSOBY	1.10.2018	19.11.2018				
M21	Elektromontáže	8.10.2018	22.10.2018				
M99	Ostatní práce "M"	1.10.2018	19.11.2018				
SO 04	Cvičná kuchyň a výuková místnost	1.10.2018	19.1.2019				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	5.11.2018	19.1.2019				
783	Nátěry	12.1.2019	16.1.2019				
784	Malby	12.1.2019	16.1.2019				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5.11.2018	14.11.2018				
3	Svislé a kompletní konstrukce	12.11.2018	18.11.2018				
61	Úpravy povrchů vnitřní	26.11.2018	2.12.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	19.11.2018	25.11.2018				
64	Výplně otvorů	12.11.2018	18.11.2018				
91	Doplnění práce na komunikaci	5.11.2018	10.11.2018				
94							