

Harmonogram stavby: 1134-1 ZŠ Vsetín, Luh 1544 - Polytechnické vzdělávání

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Císlo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019	únor 2019	březen 2019	duben 2019	květen 2019
1134-1	ZŠ Vsetín, Luh 1544 - Polytechnické vzdělávání	01.10.2018	31.05.2019								
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	01.10.2018	31.05.2019								
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	01.10.2018	31.05.2019								
VN	Vedlejší náklady	01.10.2018	31.05.2019								
ON	Ostatní náklady	01.10.2018	31.05.2019								
PS 01	Svislá schodišťová plošina	13.11.2018	22.11.2018								
PS 01	Svislá schodišťová plošina DODÁVKA A MONTÁŽ	13.11.2018	22.11.2018								
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	13.11.2018	22.11.2018								
PS 03	Strukturovaná kabeláž	10.12.2018	20.05.2019								
PS 03	Strukturovaná kabeláž DODÁVKA + MONTÁŽ	10.12.2018	20.05.2019								
1	DATOVÝ ROZVÁDEČ DR1 - DOPLNĚNÍ (DATOVÝ ROZVÁDEČ V S	10.12.2018	20.05.2019								
2	DATOVÝ ROZVÁDEČ DR2 - DOPLNĚNÍ (STÁVAJÍCÍ DATOVÝ RO	10.12.2018	20.05.2019								
3	DATOVÝ ROZVÁDEČ DR3 (NOVÝ RACK V MÍSTNOSTI DIGITALN	10.12.2018	20.05.2019								
4	Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 1180	10.12.2018	20.05.2019								
5	Wi-Fi AccessPoint	10.12.2018	20.05.2019								
6	ZASUVKOVÉ ŘEŠENÍ CAT6, UTP	10.12.2018	20.05.2019								
7	Montáž a měření datové sítě	10.12.2018	20.05.2019								
8	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM	10.12.2018	20.05.2019								
9	KOORDINACE POSTUPU PRÁCI	10.12.2018	20.05.2019								
10	HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI	10.12.2018	20.05.2019								
M21	Elektromontáže	10.12.2018	20.05.2019								
12	KABEL OPTICKÝ	10.12.2018	20.05.2019								
13	KABEL DATOVÝ 4-PÁR UTP CAT6 LSOH	10.12.2018	20.05.2019								
M99	Ostatní práce "M"	10.12.2018	20.05.2019								
SO 01	Přístavba odborné a kmenové učebny	01.10.2018	31.05.2019								
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	01.10.2018	31.05.2019								
1	Zemní práce	01.10.2018	06.11.2018								
2	Základy a zvláštní zakládání	15.10.2018	06.11.2018								
3	Svislé a kompletní konstrukce	12.11.2018	08.05.2019								
4	Vodorovné konstrukce	19.11.2018	19.12.2018								
5	Komunikace	06.05.2019	28.05.2019								
61	Upravy povrchů vnitřní	04.02.2019	06.03.2019								
62	Upravy povrchů vnější	08.04.2019	11.05.2019								
63	Podlahy a podlahové konstrukce	21.01.2019	14.02.2019								
64	Výplně otvorů	12.11.2018	28.01.2019								
8	Trubní vedení	08.10.2018	29.10.2018								
91	Doplňující práce na komunikaci	08.04.2019	29.04.2019								
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	29.10.2018	12.11.2018								
94	Lešení a stavební výtahy	19.11.2018	21.05.2019								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10.10.2018	31.05.2019								
96	Bourání konstrukcí	01.10.2018	10.12.2018								
97	Prorážení otvorů	01.10.2018	06.11.2018								
99	Staveništní přesun hmot	01.10.2018	31.05.2019								
711	Izolace proti vodě	02.11.2018	21.11.2018								
712	Povlakové krytiny	19.12.2018	02.01.2019								
713	Izolace tepelné	26.11.2018	10.01.2019								
762	Konstrukce tesafské	17.12.2018	01.01.2019								
763	Dřevostavby	10.12.2018	07.01.2019								
764	Konstrukce klempířské	31.12.2018	17.05.2019								
766	Konstrukce truhlářské	10.12.2018	21.05.2019								
767	Konstrukce zámečnické	10.12.2018	22.05.2019								
769	Otvorové prvky z plastu	07.12.2018	21.12.2018								
771	Podlahy z dlaždic a obklady	08.04.2019	10.05.2019								
776	Podlahy povlakové	22.04.2019	14.05.2019								
777	Podlahy ze syntetických hmot	01.04.2019	17.04.2019								
781	Obklady keramické	01.04.2019	17.04.2019								
783	Nátěry	25.03.2019	21.05.2019								
784	Malby	06.05.2019	21.05.2019								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.10.2018	06.11.2018								
D.1.4a	Vytápění - přívod	01.10.2018	27.10.2018								
1	Zemní práce	03.10.2018	27.10.2018								
4	Vodorovné konstrukce	05.10.2018	19.10.2018								
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	01.10.2018	27.10.2018								
99	Staveništní přesun hmot	01.10.2018	27.10.2018								
713	Izolace tepelné	08.10.2018	24.10.2018								
M23	Montáže potrubí	08.10.2018	24.10.2018								
D.1.4a	Vytápění uvnitř objektu	17.12.2018	28.04.2019								
97	Prorážení otvorů	17.12.2018	23.12.2018								
99	Staveništní přesun hmot	02.01.2019	30.01.2019								
731	Kotelny	02.01.2019	30.01.2019								
732	Strojovny	02.01.2019	30.01.2019								
733	Rozvod potrubí	02.01.2019	30.01.2019								
734	Armatury	06.04.2019	28.04.2019								
735	Otopná tělesa	21.01.2019	30.01.2019								
767	Konstrukce zámečnické	27.12.2018	11.01.2019								
783	Nátěry	14.01.2019	30.01.2019								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	17.12.2018	28.04.2019								
D.1.4c	Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + MONTÁŽ	21.01.2019	10.03.2019								
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	21.01.2019	10.03.2019								
D.1.4e	Zdravotně technické instalace	01.10.2018	28.04.2019								
1	Zemní práce	03.10.2018	27.10.2018								
4	Vodorovné konstrukce	05.10.2018	19.10.2018								
61	Upravy povrchů vnitřní	26.01.2019	04.02.2019								
8	Trubní vedení	08.10.2018	22.10.2018								
97	Prorážení otvorů	27.12.2018	05.01.2019								
99	Staveništní přesun hmot	03.10.2018	28.04.2019								
721	Vnitřní kanalizace	02.01.2019	31.01.2019								
722	Vnitřní vodovod	02.01.2019	31.01.2019								
725	Zařizovací předměty	08.04.2019	28.04.2019								
732	Strojovny	02.01.2019	31.01.2019								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	27.12.2018	05.01.2019								
D.1.4g	Sílnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ	01.10.2018	20.05.2019								
1	Uprava rozváděče HR v rozvodně	08.10.2018	06.11.2018								
2	Rozváděč RZS1	05.11.2018	31.03.2019								
M21	Elektromontáže	05.11.2018	17.05.2019								
3	PRÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	05.11.2018	17.05.2019								
4	ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍVOLÁNÍ POMOCI INVALIDNÍ OSOBOU	01.04.2019	17.05.2019								
5	BLESKOSVOD	10.10.2018	20.05.2019								
6	Přeložka stávajících kabelů	03.10.2018	01.11.2018								
7	Zemní práce	03.10.2018	01.11.2018								
M99	Ostatní práce "M"	03.10.2018	20.05.2019								
SO 02	Centrum polytechnického vzdělávání	01.10.2018	23.12.2018								
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	01.10.2018	23.12.2018								
3	Svislé a kompletní konstrukce	03.10.2018	01.11.2018								
4	Vodorovné konstrukce	19.11.2018	28.11.2018								
61	Upravy povrchů vnitřní	29.10.2018	12.11.2018								
63	Podlahy a podlahové konstrukce	23.10.2018	01.11.2018								
64	Výplně otvorů	17.10.2018	23.10.2018								
91	Doplňující práce na komunikaci	01.10.2018	10.10.2018								
94	Lešení a stavební výtahy	15.10.2018	16.12.2018								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	19.12.2018	23.12.2018								
96	Bourání konstrukcí	01.10.2018	05.10.2018								
97	Prorážení otvorů	01.10.2018	10.10.2018								
99	Staveništní přesun hmot	01.10.2018	23.12.2018								
713	Izolace tepelné	19.11.2018	28.11.2018								
766	Konstrukce truhlářské	01.10.2018	26.11.2018								
767	Konstrukce zámečnické	19.11.2018	28.11.2018								
771	Podlahy z dlaždic a obklady	28.11.2018	06.12.2018								
776	Podlahy povlakové	01.10.2018	11.12.2018								
777	Podlahy ze syntetických hmot	07.12.2018	16.12.2018								
781	Obklady keramické	26.11.2018	03.12.2018								
783	Nátěry	29.10.2018	16.12.2018								
784	Malby	13.12.2018	19.12.2018								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.10.2018	10.10.2018								
D.1.4c	Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + MONTÁŽ	12.11.2018	23.11.2018								
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	12.11.2018	23.11.2018								
D.1.4e	Zdravotně technické instalace	01.10.2018	20.12.2018								
3	Svislé a kompletní konstrukce	11.10.2018	15.10.2018								
61	Upravy povrchů vnitřní	26.10.2018	30.10.2018								
96	Bourání konstrukcí	03.10.2018	12.10.2018								
97	Prorážení otvorů	03.10.2018	12.10.2018								
99	Staveništní přesun hmot	01.10.2018	20.12.2018								
721	Vnitřní kanalizace	01.10.2018	10.11.2018								
722	Vnitřní vodovod	01.10.2018	10.11.2018								
725	Zařizovací předměty	01.10.2018	20.12.2018								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.10.2018	10.10.2018								
D.1.4g	Sílnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ	01.10.2018	20.12.2018								
1	Rozváděč RD1	01.10.2018	10.11.2018								
2	Rozváděč RSS1	01.10.2018	10.11.2018								
M21	Elektromontáže	01.10.2018	10.11.2018								
3	PRÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	01.10.2018	20.								

Poznámky:

- práce budou prováděny za provozu a uchazeč nesmí narušit běžný chod dotčené budovy
- - prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provádět stavební úpravy budou předem specifikovány a realizační práce budou prováděny ve dnech pracovního volna a klidu
 - musí být zajištěno oddělení částí budovy, které budou sloužit zaměstnancům a žákům školy a částí budovy, ve kterých budou probíhat stavební práce
 - po dobu trvání rekonstrukce je nutné rozhodnout stavbu tak, aby každá část budovy byla přístupná po existujícím schodišti.

V případě potřeby musí být vybudováno provizorní kryté schodiště, které bude zabezpečovat provoz té části budovy, která nebude ořistupná z prostoru rekonstruované části budovy

- budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavy, zakrývání vybavení jednotlivých kanceláří a jiných prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny,...)
- neobtěžovat okolí bytovou výstavbou hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.

nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

Císlo	Název	Začátek dinnosti	Konec dinnosti	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019	únor 2019	březen 2019	duben 2019	květen 2019
SO 03	Školské poradenské pracoviště	30.01.2019	29.03.2019								
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	30.01.2019	29.03.2019								
61	Upravy povrchů vnitřní	28.02.2019	06.03.2019								
63	Podlahy a podlahové konstrukce	23.02.2019	01.03.2019								
91	Doplňující práce na komunikaci	02.02.2019	06.02.2019								
94	Lešení a stavební výtahy	30.01.2019	27.03.2019								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	27.03.2019	29.03.2019								
97	Prorážení otvorů	30.01.2019	03.02.2019								
99	Staveništní přesun hmot	30.01.2019	29.03.2019								
766	Konstrukce truhlářské	30.01.2019	03.02.2019								
767	Konstrukce zámečnické	04.03.2019	13.03.2019								
776	Podlahy povlakové	30.01.2019	21.03.2019								
777	Podlahy ze syntetických hmot	13.03.2019	17.03.2019								
781	Obklady keramické	18.03.2019	22.03.2019								
783	Natěry	23.03.2019	27.03.2019								
784	Malby	23.03.2019	27.03.2019								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	30.01.2019	08.02.2019								
D.1.4e	Zdravotně technické instalace	06.02.2019	20.03.2019								
3	Svislé a kompletní konstrukce	04.03.2019	08.03.2019								
61	Upravy povrchů vnitřní	07.03.2019	11.03.2019								
97	Prorážení otvorů	06.02.2019	09.02.2019								
99	Staveništní přesun hmot	06.02.2019	20.03.2019								
721	Vnitřní kanalizace	13.02.2019	27.02.2019								
722	Vnitřní vodovod	13.02.2019	27.02.2019								
725	Zařizovací předměty	06.03.2019	20.03.2019								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	06.02.2019	20.03.2019								
D.1.4g	Sílnoproudá elektrotechnika DODAVKA + MONTÁŽ	06.02.2019	20.03.2019								
1	Rozváděč RSS1 v ředitelné	06.02.2019	25.02.2019								
M21	Elektromontáže	06.02.2019	25.02.2019								
2	PRÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	06.02.2019	20.03.2019								
M99	Ostatní práce "M"	06.02.2019	20.03.2019								
SO 04	Digitální polytechnická laboratoř	30.01.2019	29.03.2019								
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	30.01.2019	29.03.2019								
63	Podlahy a podlahové konstrukce	30.01.2019	05.02.2019								
91	Doplňující práce na komunikaci	30.01.2019	05.02.2019								
94	Lešení a stavební výtahy	27.02.2019	27.03.2019								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	27.03.2019	29.03.2019								
99	Staveništní přesun hmot	30.01.2019	29.03.2019								
766	Konstrukce truhlářské	30.01.2019	03.02.2019								
767	Konstrukce zámečnické	27.02.2019	08.03.2019								
776	Podlahy povlakové	30.01.2019	21.03.2019								
777	Podlahy ze syntetických hmot	09.03.2019	15.03.2019								
781	Obklady keramické	15.03.2019	21.03.2019								
783	Natěry	21.03.2019	27.03.2019								
784	Malby	21.03.2019	27.03.2019								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	30.01.2019	08.02.2019								
D.1.4g	Sílnoproudá elektrotechnika DODAVKA + MONTÁŽ	06.02.2019	27.03.2019								
1	Rozváděč RZS1 polytechnické laboratoře	06.02.2019	25.02.2019								
M21	Elektromontáže	06.02.2019	25.02.2019								
2	PRÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	06.02.2019	20.03.2019								
M99	Ostatní práce "M"	06.02.2019	27.03.2019								
SO 05	Připravná laboratoř	01.04.2019	27.05.2019								
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	01.04.2019	27.05.2019								
3	Svislé a kompletní konstrukce	01.04.2019	23.04.2019								
61	Upravy povrchů vnitřní	08.04.2019	21.04.2019								
63	Podlahy a podlahové konstrukce	08.04.2019	14.04.2019								
64	Výpíné otvorů	15.04.2019	19.04.2019								
91	Doplňující práce na komunikaci	01.04.2019	06.04.2019								
94	Lešení a stavební výtahy	08.04.2019	24.05.2019								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	18.05.2019	20.05.2019								
96	Bourání konstrukcí	01.04.2019	06.04.2019								
97	Prorážení otvorů	01.04.2019	06.04.2019								
99	Staveništní přesun hmot	01.04.2019	27.05.2019								
766	Konstrukce truhlářské	08.04.2019	26.05.2019								
776	Podlahy povlakové	01.04.2019	15.05.2019								
777	Podlahy ze syntetických hmot	06.05.2019	10.05.2019								
781	Obklady keramické	29.04.2019	04.05.2019								
783	Natěry	15.04.2019	24.05.2019								
784	Malby	20.05.2019	24.05.2019								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.04.2019	06.04.2019								
D.1.4e	Zdravotně technické instalace	01.04.2019	18.05.2019								
3	Svislé a kompletní konstrukce	08.04.2019	12.04.2019								
61	Upravy povrchů vnitřní	08.04.2019	21.04.2019								
62	Upravy povrchů vnější	15.04.2019	21.04.2019								
94	Lešení a stavební výtahy	08.04.2019	22.04.2019								
96	Bourání konstrukcí	01.04.2019	06.04.2019								
97	Prorážení otvorů	01.04.2019	06.04.2019								
99	Staveništní přesun hmot	01.04.2019	18.05.2019								
721	Vnitřní kanalizace	03.04.2019	17.04.2019								
722	Vnitřní vodovod	03.04.2019	17.04.2019								
725	Zařizovací předměty	01.04.2019	18.05.2019								
732	Strojovny	01.04.2019	15.04.2019								
733	Rozvod potrubí	03.04.2019	17.04.2019								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.04.2019	08.04.2019								
D.1.4g	Sílnoproudá elektrotechnika DODAVKA + MONTÁŽ	01.04.2019	24.05.2019								
1	Uprava stávajícího rozváděče RS1	08.04.2019	22.04.2019								
M21	Elektromontáže	08.04.2019	22.04.2019								
2	PRÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	01.04.2019	24.05.2019								
M99	Ostatní práce "M"	01.04.2019	24.05.2019								
SO 06	Přístavba svislé bezbariérové plošiny	03.10.2018	23.12.2018								
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	03.10.2018	23.12.2018								
1	Zemní práce	03.10.2018	01.11.2018								
2	Základy a zvláštní zakládání	10.10.2018	14.10.2018								
3	Svislé a kompletní konstrukce	17.10.2018	15.11.2018								
4	Vodorovné konstrukce	21.11.2018	25.11.2018								
5	Komunikace	01.12.2018	22.12.2018								
61	Upravy povrchů vnitřní	26.11.2018	07.12.2018								
62	Upravy povrchů vnější	26.11.2018	07.12.2018								
8	Trubní vedení	26.11.2018	30.11.2018								
91	Doplňující práce na komunikaci	26.11.2018	07.12.2018								
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	18.12.2018	23.12.2018								
94	Lešení a stavební výtahy	17.10.2018	14.12.2018								
96	Bourání konstrukcí	03.10.2018	10.10.2018								
97	Prorážení otvorů	03.10.2018	14.10.2018								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	17.10.2018	15.11.2018								
99	Staveništní přesun hmot	03.10.2018	05.12.2018								
767	Konstrukce zámečnické	17.10.2018	25.11.2018								
776	Podlahy povlakové	05.12.2018	12.12.2018								
783	Natěry	10.10.2018	14.12.2018								
784	Malby	07.12.2018	14.12.2018								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	03.10.2018	17.10.2018								
D.1.4g	Sílnoproudá elektrotechnika DODAVKA + MONTÁŽ	03.10.2018	30.11.2018								
1	Uprava rozváděče RSU2	07.11.2018	25.11.2018								
M21	Elektromontáže	07.11.2018	25.11.2018								
2	UZEMNĚNÍ PLOŠINY	10.10.2018	28.10.2018								
3	Zemní práce	03.10.2018	23.10.2018								
M99	Ostatní práce "M"	03.10.2018	30.11.2018								
SO 07	Bezbariérové WC v 1.NP	02.01.2019	29.01.2019								
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	02.01.2019	29.01.2019								
3	Svislé a kompletní konstrukce	05.01.2019	13.01.2019								
61	Upravy povrchů vnitřní	10.01.2019	19.01.2019								
63	Podlahy a podlahové konstrukce	06.01.2019	11.01.2019								
64	Výpíné otvorů	07.01.2019	14.01.2019								
91	Doplňující práce na komunikaci	02.01.2019	05.01.2019								
94	Lešení a stavební výtahy	07.01.2019	25.01.2019								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28.01.2019	29.01.2019								
96	Bourání konstrukcí	02.01.2019	04.01.2019								
97	Prorážení otvorů	02.01.2019	04.01.2019								
99	Staveništní přesun hmot	02.01.2019	29.01.2019								
766	Konstrukce truhlářské	25.01.2019	26.01.2019								
771	Podlahy z dlaždic a obklady	23.01.2019	25.01.2019								
776	Podlahy povlakové	23.01.2019	25.01.2019								
777	Podlahy ze syntetických hmot	18.01.2019	20.01.2019								
781	Obklady keramické	21.01.2019	24.01.2019								
783	Natěry	07.01.2019	28.01.2019								
784	Malby	26.01.2019	28.01.2019								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	02.01.2019	04.01.2019								
D.1.4e	Zdravotně technické instalace	02.01.2019	26.01.2019								
61	Upravy povrchů vnitřní	10.01.2019	11.01.2019								
63	Podlahy a podlahové konstrukce	10.01.2019	11.01.2019								
91	Doplňující práce na komunikaci	04.01.2019	05.01.2019								