

Harmonogram stavby: 1134-2 ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 - Polyfunkční vzdělávání

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019
1134-2	ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 - Polyfunkční vzdělávání	01.10.2018	31.01.2019				
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	01.10.2018	31.01.2019				
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	01.10.2018	31.01.2019				
VN	Vedlejší náklady	01.10.2018	31.01.2019				
ON	Ostatní náklady	01.10.2018	31.01.2019				
PS 01	Svislá schodišťová plošina	29.10.2018	12.11.2018				
D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D	29.10.2018	12.11.2018				
783	Nátěry	29.10.2018	12.11.2018				
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	29.10.2018	12.11.2018				
M43	Montáže ocelových konstrukcí	29.10.2018	12.11.2018				
PS 02	Internetová konektivita	01.10.2018	14.01.2019				
PS 02.2	Strukturovaná kabeláž DODÁVKA A MONTÁŽ	01.10.2018	14.01.2019				
1	DATOVÝ ROZVADĚČ DR1 (NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ	08.10.2018	19.11.2018				
2	DATOVÝ ROZVADĚČ DR2 - DOPLNĚNÍ (STÁVAJÍCÍ DAT	26.11.2018	14.01.2019				
3	DATOVÝ ROZVADĚČ DR3 - DOPLNĚNÍ (STÁVAJÍCÍ DAT	26.11.2018	14.01.2019				
4	DATOVÝ ROZVADĚČ DR4 - DOPLNĚNÍ (STÁVAJÍCÍ DAT	08.10.2018	19.11.2018				
5	ZÁSUVKOVÉ ŘEŠENÍ CAT6, UTP	08.10.2018	14.01.2019				
6	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM	08.10.2018	14.01.2019				
7	KOORDINACE POSTUPU PRÁCI	08.10.2018	14.01.2019				
8	HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI	08.10.2018	14.01.2019				
M21	Elektromontáže	08.10.2018	14.01.2019				
M99	Ostatní práce "M"	08.10.2018	14.01.2019				
SO 01	Centrum polytechnického vzdělávání	01.10.2018	01.12.2018				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	01.10.2018	01.12.2018				
3	Svislé a kompletní konstrukce	08.10.2018	14.10.2018				
61	Úpravy povrchů vnitřní	22.10.2018	26.10.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	15.10.2018	21.10.2018				
91	Doplňující práce na komunikaci	01.10.2018	07.10.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	08.10.2018	28.11.2018				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28.11.2018	01.12.2018				
96	Bourání konstrukcí	01.10.2018	07.10.2018				
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.10.2018	07.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot	01.10.2018	01.12.2018				
713	Izolace tepelné	07.11.2018	12.11.2018				
767	Konstrukce zámečnické	25.10.2018	18.11.2018				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	19.11.2018	24.11.2018				
776	Podlahy povlakové	01.10.2018	28.11.2018				
777	Podlahy ze syntetických hmot	12.11.2018	16.11.2018				
781	Obklady keramické	19.11.2018	24.11.2018				
783	Nátěry	24.11.2018	28.11.2018				
784	Malby	24.11.2018	28.11.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.10.2018	07.10.2018				
D.1.4e	Zdravotně technická instalace	01.10.2018	13.11.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	01.10.2018	13.11.2018				
99	Staveništní přesun hmot	01.10.2018	13.11.2018				
721	Vnitřní kanalizace	08.10.2018	22.10.2018				
722	Vnitřní vodovod	08.10.2018	22.10.2018				
725	Zařizovací předměty	01.10.2018	13.11.2018				
766	Konstrukce truhlářské	01.10.2018	13.11.2018				
767	Konstrukce zámečnické	08.10.2018	22.10.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.10.2018	07.10.2018				
D.1.4g	Sílnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ	01.10.2018	27.11.2018				
1	Rozváděč RJP12-25	08.10.2018	22.10.2018				
M21	Elektromontáže	08.10.2018	22.10.2018				
2	PRÍSTROJ SPINÁČE, PŘEPINÁČE (s bezšroubovými svor	01.10.2018	27.11.2018				
3	HOP (hlavní ochranná přípojnice)	01.10.2018	27.11.2018				
M99	Ostatní práce "M"	01.10.2018	27.11.2018				
SO 02	Bezbariérový vstup do školy	01.10.2018	28.11.2018				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	01.10.2018	28.11.2018				
1	Zemní práce	01.10.2018	15.10.2018				
2	Základy a zvláštní zakládání	08.10.2018	22.10.2018				
5	Komunikace	22.10.2018	10.11.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	05.11.2018	14.11.2018				
91	Doplňující práce na komunikaci	18.10.2018	27.10.2018				
97	Prorážení otvorů	01.10.2018	10.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot	01.10.2018	28.11.2018				
767	Konstrukce zámečnické	19.11.2018	26.11.2018				
783	Nátěry	23.11.2018	28.11.2018				
M43	Montáže ocelových konstrukcí	12.11.2018	21.11.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.10.2018	10.10.2018				
SO 03	Bezbariérové WC u jídelny	19.11.2018	31.01.2019				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	19.11.2018	31.01.2019				
3	Svislé a kompletní konstrukce	19.11.2018	06.12.2018				
61	Úpravy povrchů vnitřní	24.12.2018	28.12.2018				
62	Úpravy povrchů vnější	23.11.2018	20.12.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	03.12.2018	09.12.2018				
64	Výplně otvorů	26.11.2018	30.11.2018				
91	Doplňující práce na komunikaci	19.11.2018	25.11.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	26.11.2018	25.01.2019				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28.01.2019	31.01.2019				
96	Bourání konstrukcí	19.11.2018	25.11.2018				
99	Staveništní přesun hmot	19.11.2018	27.01.2019				
761	Konstrukce sklobetonové	06.12.2018	13.12.2018				
766	Konstrukce truhlářské	31.12.2018	07.01.2019				
767	Konstrukce zámečnické	19.11.2018	07.01.2019				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	14.01.2019	19.01.2019				
776	Podlahy povlakové	19.11.2018	16.01.2019				
777	Podlahy ze syntetických hmot	07.01.2019	11.01.2019				
781	Obklady keramické	14.01.2019	19.01.2019				
783	Nátěry	21.01.2019	25.01.2019				
784	Malby	21.01.2019	25.01.2019				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	19.11.2018	25.11.2018				
D.1.4c	Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + MONTÁŽ	26.11.2018	17.12.2018				
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	26.11.2018	17.12.2018				
D.1.4e	Zdravotechnická instalace	19.11.2018	08.01.2019				
721	Vnitřní kanalizace	19.11.2018	17.12.2018				
722	Vnitřní vodovod	19.11.2018	17.12.2018				
725	Zařizovací předměty	19.11.2018	08.01.2019				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	19.11.2018	29.11.2018				
D.1.4g	Sílnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ	19.11.2018	27.01.2019				
1	Úpravy a doplnění rozváděče RJ12-B13	26.11.2018	10.12.2018				
M21	Elektromontáže	26.11.2018	10.12.2018				
2	PRÍSTROJ SPINÁČE, PŘEPINÁČE (s bezšroubovými svor	19.11.2018	27.01.2019				
3	ZARÍZENÍ PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI INVALIDNÍ OSOBY	19.11.2018	27.01.2019				
M99	Ostatní práce "M"	19.11.2018	27.01.2019				
Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019
SO 04	Šatny k dílnám a pordenské pracoviště	01.10.2018	01.12.2018				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	01.10.2018	01.12.2018				
61	Úpravy povrchů vnitřní	22.10.2018	26.10.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	15.10.2018	21.10.2018				
91	Doplňující práce na komunikaci	01.10.2018	07.10.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	08.10.2018	28.11.2018				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28.10.2018	31.10.2018				
96	Bourání konstrukcí	01.10.2018	07.10.2018				
97	Prorážení otvorů	01.10.2018	07.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot	01.10.2018	01.12.2018				
767	Konstrukce zámečnické	01.10.2018	18.11.2018				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	19.11.2018	24.11.2018				
776	Podlahy povlakové	01.10.2018	22.11.2018				
777	Podlahy ze syntetických hmot	12.11.2018	16.11.2018				
781	Obklady keramické	19.10.2018	24.10.2018				
783	Nátěry	24.11.2018	28.11.2018				
784	Malby	24.11.2018	28.11.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.10.2018	07.10.2018				
D.1.4g	Sílnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ	01.10.2018	24.11.2018				
1	Doplnění a úpravy rozváděče RJP12-25	08.10.2018	22.10.2018				
M21	Elektromontáže	08.10.2018	22.10.2018				
2	PRÍSTROJ SPINÁČE, PŘEPINÁČE (s bezšroubovými svor	01.10.2018	24.11.2018				
M99	Ostatní práce "M"	01.10.2018	24.11.2018				
SO 05	Cvičná kuchyň, výuková místnost cvič. kuchyně	19.11.2018	31.01.2019				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	19.11.2018	31.01.2019				
3	Svislé a kompletní konstrukce	19.11.2018	03.12.2018				
61	Úpravy povrchů vnitřní	24.12.2018	28.12.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	03.12.2018	09.12.2018				
64	Výplně otvorů	26.11.2018	02.12.2018				
91	Doplňující práce na komunikaci	19.11.2018	25.11.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	26.11.2018	25.01.2019				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28.01.2019	31.01.2019				
96	Bourání konstrukcí	19.11.2018	25.11.2018				
97	Prorážení otvorů	19.11.2018	25.11.2018				
99	Staveništní přesun hmot	19.11.2018	27.01.2019				
713	Izolace tepelné	26.12.2018	03.01.2019				
766	Konstrukce truhlářské	19.11.2018	08.01.2019				
767	Konstrukce zámečnické	26.11.2018	13.01.2019				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	14.01.2019	19.01.2019				
776	Podlahy povlakové	19.11.2018	16.01.2019				
777	Podlahy ze syntetických hmot	07.01.2019	11.01.2019				
781	Obklady keramické	14.01.2019	19.01.2019				
783	Nátěry	21.01.2019	25.01.2019				
784	Malby	21.01.2019	25.01.2019				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	19.11.2018	25.11.2018				
D.1.4c	Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + MONTÁŽ	03.12.2018	24.12.2018				
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	03.12.2018	24.12.2018				
D.1.4e	Zdravotně technická instalace	19.11.2018	17.01.2019				
94	Lešení a stavební výtahy	26.11.2018	11.12.2018				
97	Prorážení otvorů	19.11.2018	25.11.2018				
99	Staveništní přesun hmot	19.11.2018	17.01.2019				
713	Izolace tepelné	04.12.2018	11.12.2018				
721	Vnitřní kanalizace	26.11.2018	09.12.2018				
722	Vnitřní vodovod	26.11.2018	09.12.2018				
725	Zařizovací předměty	19.11.2018	17.01.2019				
733	Rozvod potrubí	26.11.2018	09.12.2018				
734	Armatury	26.11.2018	09.12.2018				
735	Otopná tělesa	19.11.2018	17.01.2019				
767	Konstrukce zámečnické	29.11.2018	04.12.2018				
783	Nátěry	06.12.2018	13.12.2018				
798	Ostatní práce	03.01.2019	17.01.2019				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	19.11.2018	03.12.2018				
D.1.4g	Sílnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ	19.11.2018	28.01.2019				