



Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1. Předání staveniště	115,42 týdnů	15.01.18	01.04.20
2. Předání staveniště	4,43 týdnů	15.01.18	14.02.18
3. Předání staveniště	0,14 týdnů	15.01.18	15.01.18
4. Zahájení prací	4 týdnů	18.01.18	14.02.18
5. Zahájení prací	0 týdnů	18.01.18	18.01.18
6. Realizace	114,85 týdnů	19.01.18	01.04.20
7. První část - Etapa 1	3 týdnů	19.01.18	08.02.18
8. Budování dělicích konstrukcí vč. dveří	3 týdnů	19.01.18	08.02.18
9. Budování dělicích konstrukcí vč. dveří	1 týdnů	19.01.18	25.01.18
10. Vytváření podlahy	2 týdnů	26.01.18	08.02.18
11. Vytváření podlahy	26,03 týdnů	26.03.18	22.04.18
12. Vodovodní přípojka, zprovoznění venkovního hydrantu (dle počasí)	4 týdnů	26.03.18	22.04.18
13. Severní část - Etapa 1	65,57 týdnů	19.01.18	22.04.19
14. Bourací práce	3 týdnů	12.02.18	04.03.18
15. Demontáž příček a podhledů, bourání otvorů	3 týdnů	12.02.18	04.03.18
16. Vybourání vybraných podlah	3 týdnů	12.02.18	04.03.18
17. Prostory vyjma archívy	61,14 týdnů	19.01.18	22.04.19
18. Stavební úpravy	65,71 týdnů	26.03.18	22.03.19
19. Betonové mazaniny, antivibrační rohože	5 týdnů	26.02.18	01.04.18
20. Zděné příčky	5 týdnů	05.03.18	08.04.18
21. SDK příčky a podhledy, kazetové podhledy	22 týdnů	26.03.18	26.08.18
22. Zahazování drážek, opravy omítek	15 týdnů	29.06.18	11.10.18
23. Obklady a dlažby	8 týdnů	04.06.18	29.07.18
24. Podlahy lité - PU stěrka	0 týdnů	05.11.18	25.10.18
25. Dveře	17 týdnů	29.09.18	25.01.19
26. Malby	8 týdnů	22.12.18	15.02.19
27. Podlahy PVC	4 týdnů	09.02.19	08.03.19
28. Kompletační činnost	2 týdnů	09.03.19	22.03.19
29. Technologické úpravy	59,14 týdnů	19.01.18	08.03.19
30. Demontáž TZB	10 týdnů	19.01.18	29.03.18
31. SSHZ	6 týdnů	17.04.18	28.05.18
32. GHZ	3 týdnů	05.01.19	25.01.19
33. RTCH, ZTI	21 týdnů	09.03.18	02.08.18
34. Rekonstrukce výměškové stanice	3 týdnů	18.06.18	08.07.18
35. VZT	25 týdnů	23.02.18	16.08.18
36. MaR	24 týdnů	26.03.18	09.09.18
37. Slaboproud	22 týdnů	02.03.18	02.08.18
38. Doplnění transformátoru a úpravy trafostanice	3 týdnů	11.06.18	01.07.18
39. Slaboproud SK, EPS, CCTC, PS	23 týdnů	09.03.18	16.08.18
40. Kompletační činnost	4 týdnů	09.02.19	08.03.19
41. Archivy	52,71 týdnů	05.03.18	08.03.19
42. Stavební úpravy - archivy	52,71 týdnů	05.03.18	08.03.19
43. Sanace žebrikových stropů	40 dnů	05.03.18	13.04.18
44. Zpětná montáž a oprava podhledu	4 týdnů	03.11.18	01.12.18
45. Dveře	2 týdnů	05.01.19	18.01.19
46. Malby	2 týdnů	19.01.19	01.02.19
47. Podlahy lité - PU stěrka	3 týdnů	02.02.19	22.02.19
48. Uklídkové práce	1 týdnů	23.02.19	01.03.19
49. Kompletační činnost	1 týdnů	02.03.19	08.03.19
50. Technologické úpravy - archivy	48,71 týdnů	02.04.18	08.03.19
51. Slaboproud	6 týdnů	02.04.18	13.05.18
52. Slaboproud	6 týdnů	16.04.18	27.05.18
53. Demontáž a montáž rozvodů SSHZ	5 týdnů	01.12.18	04.01.19
54. Montáž a převěšení svítidel	4 týdnů	05.01.19	01.02.19
55. Kompletační činnost	1 týdnů	02.03.19	08.03.19
56. Zkušební provoz	4,29 týdnů	08.03.19	07.04.19
57. Zkušební provoz	0 týdnů	08.03.19	08.03.19
58. Zkušební provoz Severní část - Etapa 1 - první fáze	1 měsíc	09.03.19	07.04.19
59. Zkušební provoz Severní část - Etapa 1 - první fáze	0 týdnů	07.04.19	07.04.19
60. Dokončovací práce	2,14 týdnů	08.04.19	22.04.19
61. Zaklopení, odstranění dočasných konstrukcí, uklid	2 týdnů	08.04.19	21.04.19
62. Kolaudace	0,14 týdnů	15.04.19	15.04.19
63. Předání Etapy 1	0,14 týdnů	22.04.19	22.04.19
64. 4. Dokončení rekonstrukce zbývajících částí severní poloviny a PP předání rekonstruovaných částí objednateli, kolaudace	0 týdnů	22.04.19	22.04.19
65. Stěhování Etapa 1-2	12,86 týdnů	22.04.19	21.07.19
66. Přemístění fondů a pracovníků z jižní poloviny do severní - činnost investora	3 měsíce	22.04.19	21.07.19
67. Jižní část - Etapa 2	36,42 týdnů	21.07.19	01.04.20
68. Předání staveniště Etapy 2	0,14 týdnů	21.07.19	22.07.19
69. 5. Zahájení prací	0 týdnů	27.07.19	27.07.19
70. Bourací práce	2 týdnů	27.07.19	10.08.19
71. Demontáž příček a podhledů, bourání otvorů	2 týdnů	27.07.19	10.08.19
72. Vybourání vybraných podlah	2 týdnů	27.07.19	10.08.19
73. Prostory vyjma archívy	34,57 týdnů	27.07.19	25.03.20
74. Stavební úpravy	30,71 týdnů	09.08.19	11.03.20
75. Zastřešení rampy (dle počasí)	12,29 týdnů	10.08.19	02.11.19
76. Betonové mazaniny, antivibrační rohože	5 týdnů	09.08.19	13.09.19
77. Zděné příčky, parapety	5 týdnů	10.08.19	14.09.19
78. Montáž oken, prosklených stěn	6 týdnů	26.10.19	07.12.19
79. SDK příčky a podhledy, kazetové podhledy	16 týdnů	31.08.19	21.12.19
80. Zahazování drážek, opravy omítek	6 týdnů	30.11.19	11.01.20
81. Obklady a dlažby	5 týdnů	09.11.19	14.12.19
82. Podlahy lité - PU stěrka	6 týdnů	11.12.19	22.01.20
83. Dveře	16 týdnů	14.09.19	04.01.20
84. Malby	6 týdnů	08.01.20	19.02.20
85. Podlahy PVC	3 týdnů	12.02.20	04.03.20
86. Kompletační činnost	1 týdnů	04.03.20	11.03.20
87. Technologické úpravy	34,57 týdnů	27.07.19	25.03.20
88. Demontáž TZB	6 týdnů	27.07.19	07.09.19
89. RTCH, ZTI	14 týdnů	17.08.19	23.11.19
90. VZT	14 týdnů	03.08.19	09.11.19
91. MaR	14 týdnů	31.08.19	07.12.19
92. Slaboproud	17 týdnů	10.08.19	07.12.19
93. Slaboproud SK, EPS, CCTV, PS	16 týdnů	17.08.19	07.12.19
94. Gastro	6 týdnů	30.11.19	11.01.20
95. Kompletační činnost	5 týdnů	19.02.20	25.03.20
96. Archivy	18,57 týdnů	10.08.19	18.12.19
97. Stavební úpravy - archivy	18,57 týdnů	10.08.19	18.12.19
98. Sanace žebrikových stropů	6 týdnů	10.08.19	21.09.19
99. Zpětná montáž a oprava podhledu	3 týdnů	07.09.19	28.09.19
100. Dveře	2 týdnů	23.10.19	06.11.19
101. Malby	2 týdnů	06.11.19	20.11.19
102. Podlahy lité - PU stěrka	3 týdnů	20.11.19	11.12.19
103. Uklídkové práce	1 týdnů	11.12.19	18.12.19
104. Kompletační činnost	1 týdnů	11.12.19	18.12.19
105. Technologické úpravy - archivy	17,57 týdnů	17.08.19	18.12.19
106. Slaboproud	6 týdnů	17.08.19	28.09.19
107. Slaboproud	6 týdnů	24.08.19	05.10.19
108. Demontáž a montáž rozvodů SSHZ	5 týdnů	18.09.19	23.10.19
109. Montáž a převěšení svítidel	4 týdnů	23.10.19	20.11.19
110. Kompletační činnost	1 týdnů	11.12.19	18.12.19
111. Zkušební provoz	33,43 týdnů	27.07.19	17.03.20
112. Zkušební provoz Severní část - Etapa 1 - druhá fáze	2 měsíce	27.07.19	25.09.19
113. Zkušební provoz Severní část - Etapa 1 - druhá fáze	0 týdnů	18.12.19	18.12.19
114. Zkušební provoz Jižní část - Etapa 2	3 měsíce	18.12.19	17.03.20
115. Zkušební provoz Jižní část - Etapa 2	0 týdnů	17.03.20	17.03.20
116. Dokončovací práce	2,14 týdnů	17.03.20	01.04.20
117. Zaklopení, odstranění dočasných konstrukcí, uklid	2 týdnů	17.03.20	31.03.20
118. Kolaudace	0,14 týdnů	24.03.20	25.03.20
119. Předání Etapy 2	0,14 týdnů	31.03.20	01.04.20
120. 8. Dokončení rekonstrukce zbývajících částí jižní poloviny, předání rekonstruovaných částí objednateli, kolaudace	0 týdnů	01.04.20	01.04.20
121. 9. Dokončení DSPS a její předání objednateli	0 týdnů	25.03.20	25.03.20