

Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Zbraslav

2016

JV251S... _y.201.6 ___ ! vi3ai6 ___yii2oi6 ' viazQis * ___ixZQis

xgge ~

___x i a i d ' xj)ie. .

12017

lu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury	206 dny	30.5.16	21.12.16
2	podpis SoD	Odn	30 5 16	30 5 16
3	nabytí účinnosti SoD	Odn	14 6 16	146 16
4	dobu realizace části A etapy 1 od podpisu smlouvy	79 dny	156 16	1 9 16
5	převzetí místa plnění	Odn	156, 16	156 16
6	Etapa 1 od podpisu SoD až do kolaudace	206 dny	30.5.16	21.12.16
7	Etapa 2 od doručení výzvy až do kolaudace	177 dny	28.6.16	21.12.16
8	zahájení realizace 2. etapy	143 dny	1.8.16	21.12.16
9	Etapa 1	191 dny	14.6.16	21.12.16
10	A. Úprava stávajících prostor	79 dny	15.6.16	1.9.16
89	B. Přístavba tělocvičny	190 dny	15.6.16	21.12.16
90	Přístavba tělocvičny	178 dny	27.6.16	21.12.16
91	Zemní práce	14 dny	27.6.16	10.7.16
92	Základy zvtáštini zakládání	23 dny	11.7.16	28.16
93	vodorovná izolace	3 dny	3.8.16	58.16
94	Svislé a kompletní konstrukce	39 dny	7.9.16	15.10.16
95	Vodorovné konstrukce (střecha)	7 dny	18.10.16	24.10.16
96	Úpravy povrchu vnitřní	7 dny	30.10.16	5.11.16
97	Úpravy povrchů vnější	18 dny	27.10.16	13.11.16
98	Podlahy a podlahové konstrukce	7 dny	25.10.16	31.10.16
99	Výplně otvorů	3 dny	16.10.16	18.10.16
100	Prorážení otvorů	4 dny	16.10.16	19.10.16
101	Živěné krytiny	7 dny	14.11.16	20.11.16
102	Izolace tepelné	7 dny	25.10.16	31.10.16
103	Zafizovačl předměty	1 don	24.11.16	24.11.16
104	Konstrukce klempířské	6 dny	14.11.16	19.11.16
105	Konstrukce truhlářské	12 dny	6.11.16	17.11.16
106	Konstrukce zámečnické	12 dny	6.11.16	17.11.16
107	Podlahy z dlaždic a obklady	1 den	1.11.16	1.11.16
108	Podlahy povlakové (sportovní podlaha)	4 dny	24.11.16	27.11.16
109	Nátěry	13 dny	6.11.16	18.11.16
110	Malby	20 dny	6.11.16	25.11.16
111	Kompletační a dokončovací práce	128 dny	11.7.16	15.11.16
112	Zpevněné plochy B	26 dny	2.11.16	27.11.16
113	Zdravotechnika + vsak	18 dny	3.8.16	20.8.16
114	Kolaudace 1 etapy	2 dny	20.12.16	21.12.16
115	Etapa 2 (se zahájením školního roku od 19.9.2016)	143 dny	1.8.15	21.12.16
116	C. Nástavba budovy A	143 dny	1.8.16	21.12.16
117	Bourání keř (kompletní skladba nad 2NP)	5 dny	28.9.16	2.10.16
118	Nosná kce sloupy (prefa)	15 dny	2.8.16	16.8.16
119	Nosná kce vodorovná (ocel)	17 dny	17.8.16	29.16
120	střecha(trapezový plech)	4 dny	16.9.16	19.9.16
121	střecha (krytina)	11 dny	20.9.16	30.9.16
122	Svislé stěny (zdvo obvodové)	15dny	3.9.16	17.9.16
123	Svislé stěny (sdk příčky záklop z jedne strany)	16 dny	5.10.16	20.10.16
124	Úpravy povrchu vnitřní (omítky)	8 dny	9.11.16	16.11.16
125	Úpravy povrchů vnější fasáda	50 dny	20.10.16	8.12.16
126	Podlahy a podlahové konstrukce (hrubé) anhydrit	10 dny	25.10.16	3.11.16
127	Vypné otvoru	10 dny	20.9.16	29.9.16
128	Rozvody silno. slabo	12dny	1.11.16	12.11.16
129	Rozvody ZTI UT	15 dny	4.11.16	18.11.16
130	Rozvody VZT	Sdny	4.11.16	9.11.16
131	SDK (příčky záklop z druhé strany)	14 dny	13.11.16	26.11.16
132	SDK podhledy	15 dny	22.11.16	6.12.16
133	Keramicke obklady	8 dny	24.11.16	1.12.16
134	Keramicke dlažby	5 dny	4.12.16	8.12.16
135	Kompletace Elektro	7 dny	28.11.16	4.12.16
136	Kompletace ZTI	3 dny	13.12.16	15.12.16
137	Kompletace UT	3 dny	19.11.16	21.11.16
138	Kompletace VZT	3 dny	7.12.16	9.12.16
139	Hromosvod	8 dny	9.12.16	16.12.16
140	Povlakové krytiny (PVC)	12 dny	4.12.16	15.12.16
141	Malby	8 dny	27.11.16	4.12.16
142	Umkové schodiště	11 dny	29.11.16	9.12.16
143	Dokončovací práce	6 dny	16.12.16	21.12.16
144	nábytek	7 dny	14.12.16	20.12.16
145	měření hluku	1 den	16.12.16	16.12.16
146	Kolaudace 2 etapy	2 dny	20.12.16	21.12.16

		-----[7 ^	
ZŠ ZBRASLAV 30616	Úkol		
	Mínik	Rozdělení	V
	Souhrnný		Pouze zahájení C
	Zahrnutý úkol	Seskupit podle souhrnu	Pouze s dobou trván.
	Zahrnutý mínik		Průběh