

STAVEBNÍ HARMONOGRAM AKCE: "Rekonstrukce kotelny a vytápění objektu administrativní budovy SÚS, Kotojedy 56, Kroměříž"

Předání stavby: 20.07.2016	měsíc	červenec		srpen					září				říjen	
Dokončení stavby: 27.09.2016	týden	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Odborné odpojení plynové kotelny														
Demontážní práce														
Zednické práce, stavební, omítky, podlahy, dveře														
Svařovací práce, rozvody ÚT kotelna, strojovna														
Dodávka a montáž technologie PK														
Elektroinstalační práce + MaR														
Kominické práce, vzduchotechnika														
Výměna ventilů u radiátorů + opravy radiátorů														
Malby a nátěry potrubí														
Vyregulování systému ÚT														
Spuštění a uvedení do provozu														
Předání stavby - dokumentace														
Kontrolní dny budou určeny po podpisu smlouvy														