

HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Začátek	Dokončení	X 2018	XI 2018	XII 2018
1	Oprava 1. a 2. TK v TÚ K. Hora - Čáslav	77 dny	30.09. 18	15.12. 18	[Gantt bar from 30.09.18 to 15.12.18]		
2	zahájení stavby		30.09. 18		[Red dot at 30.09.18]		
3	přípravné práce	1 den	30.09. 18	30.09. 18	[Blue bar from 30.09.18 to 30.09.18]		
4	25N vyluka 1TK Kutná Hora - Čáslav	25 dny	01.10. 18	25.10. 18	[Gantt bar from 01.10.18 to 25.10.18]		
5	zrušení BK, demontáž mazníků, ukolejnění, kotev, přejezdů	3 dny	01.10. 18	03.10. 18	[Blue bar from 01.10.18 to 03.10.18]		
6	čištění přtkopů, výměna kolejnič, pražců a upevnění	5 dny	01.10. 18	05.10. 18	[Blue bar from 01.10.18 to 05.10.18]		
7	strojní čištění šetrkového lože	13 dny	06.10. 18	18.10. 18	[Blue bar from 06.10.18 to 18.10.18]		
8	doplnění šetrku, oprava GPK, svary, BK, montáž mazníků, ukolejnění, kotev, přejezdů	7 dny	19.10. 18	25.10. 18	[Blue bar from 19.10.18 to 25.10.18]		
9	25N vyluka 2TK Kutná Hora - Čáslav	25 dny	26.10. 18	19.11. 18	[Gantt bar from 26.10.18 to 19.11.18]		
10	zrušení BK, demontáž mazníků, ukolejnění, kotev, přejezdů	3 dny	26.10. 18	28.10. 18	[Blue bar from 26.10.18 to 28.10.18]		
11	čištění přtkopů, výměna kolejnič, pražců a upevnění	5 dny	26.10. 18	30.10. 18	[Blue bar from 26.10.18 to 30.10.18]		
12	strojní čištění šetrkového lože	13 dny	31.10. 18	12.11. 18	[Blue bar from 31.10.18 to 12.11.18]		
13	doplnění šetrku, oprava GPK, svary, BK, montáž mazníků, ukolejnění, kotev, přejezdů	7 dny	13.11. 18	19.11. 18	[Blue bar from 13.11.18 to 19.11.18]		
14	ukončení prací			19.11. 18	[Blue dot at 19.11.18]		
15	odevzdání DSPS			30.11. 18	[Blue dot at 30.11.18]		
16	dokončení stavby			15.12. 18	[Red dot at 15.12.18]		

TPVP

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	X 2018	XI 2018	XII 2018
1	Oprava 1. a 2. TK v TU K. Hora - Čáslav	77 dny	30.09. 18	15.12. 18			
2	zahájení stavby		30.09. 18				
3	přípravné práce	1 den	30.09. 18	30.09. 18			
4	25N výluka 1TK Kutná Hora - Čáslav	25 dny	01.10. 18	25.10. 18			
5	08:15-19:00 zrušení BK, demontáž mazníků, ukolejnění, kotev, přejezdů	3 dny	01.10. 18	03.10. 18			
6	08:15-19:00 čištění přtkopů, výměna kolejnič, LIS, pražou a upevnění	5 dny	01.10. 18	05.10. 18			
7	07:00-19:00 strojní čištění šetrkového lože	13 dny	06.10. 18	18.10. 18			
8	07:00-17:00 doplnění šetrku, úprava GPK, svary, BK, montáž mazníků, ukolejnění, kotev, přejezdů	7 dny	19.10. 18	25.10. 18			
9	25N výluka 2TK Kutná Hora - Čáslav	25 dny	26.10. 18	19.11. 18			
10	08:15-19:00 zrušení BK, demontáž mazníků, ukolejnění, kotev, přejezdů	3 dny	26.10. 18	28.10. 18			
11	08:15-19:00 čištění přtkopů, výměna kolejnič, pražou a upevnění	5 dny	26.10. 18	30.10. 18			
12	07:00-19:00 strojní čištění šetrkového lože	13 dny	31.10. 18	12.11. 18			
13	07:00-17:00 doplnění šetrku, úprava GPK, svary, BK, montáž mazníků, ukolejnění, kotev, přejezdů	7 dny	13.11. 18	19.11. 18			
14	ukončení prací			19.11. 18			
15	odevzdání DSPS			30.11. 18			
16	dokončení stavby			15.12. 18			