

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

AKCE: III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

			1. měsíc výstavby				2. měsíc výstavby				3. měsíc výstavby		
			Týdny výstavby										
Číslo položky	Popis položky	Doba trvání [týdny]	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	
III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice	Převzetí staveniště zhotovitelem												
	1	Převzetí staveniště zhotovitelem	1 den										
	Silnice III/0031												
	2	Silnice III/0031	5										
	Silnice III/00314												
	3	Silnice III/00314	5										
	DIO												
	4	DIO stavby	10										
	Předání staveniště objednateli												
	5	Předání stavebníště objednateli	1 den										

Uzlové body stavby: **plánovaný začátek výstavby**

plánovaný konec výstavby

Poznámky:

Předpokládaný termín zahájení realizace díla je do 10dnů od převzetí staveniště - předpoklad 08/2018.
Termín ukončení realizace díla je do 2,5 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.
Termín vyklizení staveniště je do 10dnů od ukončení realizace díla.

V Kladně dne 30. 8. 2018

společnost "Dolní Břežany ČNES+PORR"
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
Petr Horák, obch. ředitel, na základě plné moci

jako správce společnosti "Dolní Břežany ČNES+PORR"