

Harmonogram realizace stavebních prací

Rampa u budovy G Depa Kačerov

Datum zahájení a ukončení prací	Datum
Předání staveniště, zahájení stavebních prací	
- I. etapa:	
Příprava staveniště	1.den
Demontáž zábradlí, L profilů	2.den
Odstranění železobetonové konzoly	2.den
Odstaranění betonové vrstvy 100mm	4. - 12. den
Otlučení omítek a očištění	13. -15.den
Očištění tlakovou vodou, Vybourání zdiva nad kanálem	16. den
Vyzdění cihelné stěny	17. den
Kotevní betonářská výztuž	18. - 24. den
Vybednění konzoly rampy	25- 30. den
II. etapa	
Výroba ocelové konstrukce a kotvení	31. - 37. den
Sanační systém omítek na stěně nad kanálem	38. - 42. den
Betonáž desky	43. - 50. den
Odbednění	51. den
Lemující L profil hrany rampy	52. - 57.den
Oprava spodní stěny	58. - 64. den
III. etapa	
Nástřik spodní stěny	65. - 67. den
Nátěr čela žb desky	67. - 69. den
Nátěr spodní části kontaktní s mūdstkem	70. - 71. den
Montáž zábradlí	72. - 77. den
Rezáni dilatačních spár, vkládání šnůry, tmelení	78. - 82. den
Nátěry konstrukcí	82. - 88. den
Odstranění staveniště	89. den
Předání staveniště	90. den