

Harmonogram

22.10.-22.11.2018	bourací práce (svislé, vodorovné kce) vč. likvidace odpadů
30.10.-05.11.2018	betonování nových základů pod ocelové kce
15.11.-20.11.2018	podchycení stávajících stropních kcí ocelovým svařencem
20.11.-30.11.2018	vyzdívky, zazdívky, opravy omítek
15.11.-15.12.2018	vrtání otvorů – chemická injektáž, prostupy VZT
20.11.-20.12.2018	montáž hrubých rozvodů VZT
10.12.-15.01.2019	výměna okenních výplní včetně začištění
15.11.-25.01.2018	betonáže, hrubé instalace elektro ZTI plyn
10.12.-15.01.2019	montáže rastrů SDK
15.12.-30.01.2019	izolace
15.01.-15.02.2019	sanační omítky
15.01.-20.02.2019	obklady a dlažby
15.02.-20.02.2019	osazení VZT jednotek
20.02.-28.02.2019	dokončení SDK
08.03.-15.03.2019	kompletace elektro, ZTI
10.03.-15.03.2019	podlahové krytiny
15.03.-20.03.2019	osazení nových dveří
10.03.-20.03.2019	malby, nátěry
20.03.-25.03.2019	truhlářské prvky osazení dveří a parapetů
25.03.-30.03.2019	opravy, úklid, rezerva