

## **Příloha č. 1 Harmonogram plnění**

### **„Kompletní výměna schodiště do středověkého důlního díla Kutná Hora“**

1. Přípravné práce, bourací práce, sanace, zařízení staveniště, demontáže vodovodního a elektro zařízení.  
05.11. 2018 – 21. 12. 2018
2. Výroba nové ocelové konstrukce schodiště  
22.10.2018 – 21.12.2018
3. Demontáž stávajícího schodiště, zbývající sanace šachty  
03.01.2019 – 31.01.2019
4. Montáž nového schodiště, dokončovací práce, kompletace díla
5. 01.02.2019 – 28.02.2019

V Praze

Dne 08.10. 2018