

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

		2019												
		DUBEN					KVĚTEN				ČERVEN			
		01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24
		07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30
II/268 Mnichovo Hradiště – Dobrá Voda	25.4.2019 5.6.2019													
Předání staveniště	25.4.2019 28.4.2019													
1 - Zemní práce - frézování	28.4.2019 15.5.2019													
5 - Komunikace	1.5.2019 2.6.2019													
9 - Ostatní práce a konstrukce - Obnova VDZ	28.5.2019 5.6.2019													
9 - Ostatní práce a konstrukce - DIO	28.4.2019 5.6.2019													
Vyklizení staveniště	5.6.2019 12.6.2019													

Předání staveniště: 25.4.2019

Doba realizace: od 28.4.2019 do 5.6.2019 , tj. 41 dní (6 týdnů) od předání staveniště

Poznámka: V případě posunutí data předání staveniště se o rozdíl dní mezi skutečným a předpokládaným datem předání staveniště posouvá celý časový harmonogram prací.