

# HARMONOGRAM

## Brno, Hůskova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

úkol	2016												2017												Celková jednotková cena objemu práce		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Přidání stavení																											
Zahájení stavebních prací																											
SO 01 Sítě																											11 189 530,13
SO 02 Kanalizační přípojky																											2 771 409,52
SO 03 Vodovodní řady																											1 600 296,34
SO 04 Vodovodní přípojky																											1 327 345,26
SO 05 Kanalizace																											10 889 914,11
SO 06 Čistírny																											2 071 279,49
SO 07 Odvody																											1 719 214,26
SO 08 Přelohy stoupač VD																											234 429,50
SO 09 Přelohy kabele NN																											59 000,00
SO 99 Ostatní rozpočtové náklady																											1 727 294,20
Dokončení stavebních prací																											

37 952 514,49

Měsíční čerpání bez DPH																											
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Termín zahájení prací I. etapy na SO01, SO02, SO03, SO04, SO08, SO09: 1.8.2016
- Termín dokončení prací I. etapy na SO01, SO02, SO03, SO04, SO08, SO09: 5.12.2016
- Lhůta výstavby I. etapy na SO01, SO02, SO03, SO04, SO08, SO09: 127 kalendářních dní - zkrácení lhůty výstavby o 16 kalendářních dní
- Termín zahájení prací I. etapy na SO05, SO06, SO07: 1.3.2017
- Termín dokončení prací I. etapy na SO05, SO06, SO07: 30.4.2017
- Lhůta výstavby I. etapy na SO05, SO06, SO07: 61 kalendářních dní
- Termín zahájení prací II. etapy na SO01, SO02, SO03, SO04, SO08, SO09: 1.5.2017
- Termín dokončení prací II. etapy na SO01, SO02, SO03, SO04, SO08, SO09: 22.9.2017
- Lhůta výstavby II. etapy na SO01, SO02, SO03, SO04, SO08, SO09: 145 kalendářních dní - zkrácení lhůty výstavby o 21 kalendářních dní
- Termín zahájení prací II. etapy na SO05, SO06, SO07: 14.10.2017
- Termín dokončení prací II. etapy na SO05, SO06, SO07: 13.12.2017
- Lhůta výstavby II. etapy na SO05, SO06, SO07: 62 kalendářních dní
- Celkové zkrácení lhůty výstavby: 31 kalendářních dní

Za objednatele: **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**  
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
 Brno, tř. Svobody 603/10 Brno  
 2.6. 07. 2016



za starostu město Brno na základě plné moci  
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
 za kterou jedná  
 Ing. Miroslav Nováček, předseda představenstva

Za zhotovitele: **PREMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.**  
 25. 07. 2016



za PREMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.  
 Přemysl Veselý, jednatel společnosti