



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Odesílatel/Objednatel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
Praha 4

a

Adresát/zhotovitel
REPONT s.r.o.
Na Zelince 1167/19
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 268 63 057

Datovou zprávou

ISDS: tjexbvg

V Olomouci dne 15. 11. 2018

Věc: Přerušení postupu prací na Díle

Dílo: I/44 Zábřeh – 44-015 – oprava dilatačního závěru
Číslo smlouvy o dílo: 14PU-000803
I PROFOND/ISPROFIN: 5001110007

Objednatel obdržel žádost zhotovitele ze dne 17. 10. 2018 označenou jako „žádost o přerušení doby plnění“, kterou vyhodnotil jako oznámení dle čl. 10.3 OP - Včasné upozornění o okolnosti, která by mohla zpozdit práce na díle nebo ztížit jejich podmínky.

Objednatel po posouzení oznámení tímto rozhodl o přerušení postupu prací na Díle ode dne 18. 10. 2018 do dne 3. 4. 2019 a vydává pokyn zhotoviteli k přerušení postupu prací na Díle v uvedeném termínu.

Odůvodnění:

Smlouva o dílo (14PU-000803) byla uzavřena dne 18. 7. 2018.

Zhotovitel zahájil neprodleně od účinnosti Smlouvy na KÚ Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství vyřizování Stanovení přechodné úpravy provozu (dále jen „SPUP“), které bylo vydáno dne 4. 10. 2018 (v právní moci ode dne 9. 10. 2018).





Staveniště bylo předáno v souladu se smlouvou o dílo - s ust. čl. 2.1 obchodních podmínek a práce byly zahájeny na základě dohody Stran dne 15. 10. 2018 v souladu se smlouvou o dílo - s ust. čl. 1.1.7 obchodních podmínek.

K provedení díla jsou nutné speciální komponenty dilatačního závěru vyráběné na míru, které zhotovitel zajišťuje od dodavatele. Bezprostředně po zahájení prací zhotovitel zjistil, že dodavatel komponent není schopen dodávky z důvodu vyčerpaných výrobních kapacit tak, aby zhotovitel mohl dílo provést včas dle Smlouvy o dílo, tedy do dvou měsíců od zahájení prací - do 15. 12. 2018.

Zhotovitel navrhl přerušení postupu prací na Díle ode dne 17. 10. 2018 s tím, že veškeré práce by zrealizoval v jarních období roku 2019 s nejzazším termínem dokončení do 31. 5. 2019 tak, že celková Doba pro dokončení díla dle Smlouvy o dílo se nezmění.

Zhotovitel závazně prohlásil, že „přerušení prací nebude mít žádný vliv na zvýšení jednotkových cen či na jiné úhrady spojené s přerušením prací“, tedy že zhotoviteli nevzniknou v důsledku přerušení žádné náklady – přerušení nezakládá žádný nárok na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči objednateli.

Zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram prací.

Jelikož je Doba pro dokončení dva měsíce a počala běžet od Data zahájení prací a mezi Datem zahájení prací a Přerušením postupu prací na Díle uplynuly dva dny, zkracuje se Doba pro dokončení o dva dny. Jelikož řádná Doba pro dokončení by činila s ohledem na Datum zahájení 61 kalendářních dnů (od 15. 10. 2018 do 15. 11. 2018), pak zkrácená o již uplynulé dva dny, činí 59 dnů, tedy Pokračovat v pracích je nutné nejpozději od 3. 4. 2019.


Poučení:

Objednatel dá zhotoviteli pokyn k Pokračování práce na Díle nejpozději od 3. 4. 2019; po projednání se zhotovitelem může objednatel dát pokyn k pokračování práce na Díle i k dřívějšímu datu.

Přílohy:

1. Žádost zhotovitele ze dne 17. 10. 2018 včetně aktualizovaného harmonogramu prací

Za objednatele:



REPORT

Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 28640

Věc: 14PU-000803

Vyřizuje: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

Místo: Hrachovec

Datum: 17.10.2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Olomouc

Wolkerova 24a

779 11 Olomouc

Věc: I/44 Zábřeh – 44-015 – oprava dilatačního závěru

Žádost o přerušení doby plnění

Žádáme Vás tímto o přerušení doby plnění stavby „I/44 Zábřeh – 44-015 oprava dilatačního závěru“ číslo smlouvy 14PU-000803. O přerušení doby plnění žádáme i přesto, že na danou stavbu bylo vyřízeno stanovení přechodné úpravy provozu č.j.: KUOK 103902/2018, sp.zn: KÚOK/95099/2018/ODSH-SH/7745, vydáno dne 4.10.2018, s nabytím právní moci ke dni 9.10.2018. Dne 15.10.2018 proběhlo převzetí staveniště a zahájení prací. Následně dne 16.10.2018 jsme byli našim dodavatelem komponentů dilatačního závěru informováni, že není schopen, z důvodů vyčerpaných výrobních kapacit, dodržet dodací termín. Toto nám znemožňuje zrealizovat práce do začátku zimního období. Zakázku jsme schopni zrealizovat v jarním období v roce 2019, dle přiloženého harmonogramu prací. Přerušení prací nebude mít žádný vliv na zvýšení jednotkových cen či na jiné úhrady spojené s přerušením prací

Za vyřízení naší žádosti děkujeme.

S pozdravem

[REDAKCE]

Jednatel společnosti

Přílohy:

- Harmonogram stavebních prací

[REDAKCE]

REPORT

s.r.o., ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

název dokumentu:

Časový harmonogram

zakázka:

Most ev.č. 44-015 Zábřeh n.M.

doba plnění:

3/2019 - 5/2019, 60 kal. dnů

místo plnění:

Zábřeh n.M

Kód položky	leden					únor				březen				duben					květen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady																						
SO 101 - Dopravné inženýrské opatření																						
SO 201 - Most ev.č. 44-015																						

17 -10- 2018

Ná z

