



Odesílatel/Objednatel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
Praha 4

Adresát/zhotovitel
BITUNOVA spol. s r.o.
Havlíčková 4923/60a
586 01 Jihlava
IČ 494 33 601

Datovou zprávou

ISDS: 78gr8tb

V Olomouci dne 18. 10. 2018

Věc: Přerušeni postupu prací na Díle

Dílo: I. třídy – souvislá údržba silnic tenkovrstvými úpravami v Olomouckém kraji
IPROFOND/ISPROFIN: 5001110007

Objednatel obdržel žádost zhotovitele ze dne 15. 10. 2018 označenou jako „žádost o přerušeni výstavby“, kterou vyhodnotil jako oznámení dle čl. 10.3 OP - Včasné upozornění o okolnosti, která by mohla zpozditi práce na díle nebo ztížit jejich podmínky

Objednatel po posouzení oznámení tímto rozhodl o přerušeni postupu prací na Díle ode dne 18. 10. 2018 nejpozději do dne 30. 4. 2018 a vydává pokyn zhotoviteli k přerušeni postupu prací na Díle v uvedeném termínu.

Odůvodnění:

Smlouva o dílo (14PU-000819) byla uzavřena dne 7. 9. 2018. Staveniště bylo předáno v souladu se smlouvou o dílo - s ust. čl. 2.1 obchodních podmínek dne 21. 9. 2018. Práce byly zahájeny dne 24. 9. 2018.

Zhotovitel zahájil neprodleně na KÚ Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství vyřizování Stanovení přechodné úpravy provozu (dále jen „SPUP“), které bylo vydáno dne 17. 9. 2018.

Zhotovitel vycházel v době podání žádosti o vydání SPUP ze zkušenosti při realizaci tenkovrstvých úprav v podzimním období a standardního vývoje počasí a z tohoto důvodu požádal o vydání SPUP toliko na 3 stavební úseky, u kterých rozsah prací odpovídal délce výstavby cca 3 týdny, což odpovídalo běžnému konci stavební sezony pro tenkovrstvé technologie v horském území Jeseníků. Ačkoliv aktuálně přetrvávající dobré počasí, které je pro toto období zcela neobvyklé a tedy nepředvídatelné, by umožnil stále pokračovat v realizaci dalších úseků, tak vzhledem k časové náročnosti zajištění SPUP pro zbývající úseky, by jejich úplná realizace byla zcela nereálná a jejich částečné rozpracování před zimním obdobím by bylo neprofesionální s ohledem na kvalitu provedené práce.

Aktuální stav rozpracování díla:

- 1) úsek O1b I/11 Skřítek - úsek 2: jsou provedeny lokální výspravy obrusné vrstvy
- 2) úsek O3 I/44 Písečná: stavba dokončena
- 3) úsek O4 I/60 Bílý Potok: realizace 2019
- 4) úsek O5 I/60 Javorník – obchvat: realizace 2019
- 5) úsek O5a I/60 Lesní Čtvrť: stavba dokončena
- 6) úsek O6 I/47 rampa Lipník nad Bečvou: realizace 2019

Zhotovitel navrhl přerušení postupu prací na Díle ode dne 16. 10. 2018 s tím, že veškeré zbývající práce by zrealizoval v jarních měsících roku 2019 s nejzazším termínem dokončení do 30. 6. 2019, tedy tak, že celková Doba pro dokončení díla dle Smlouvy o dílo se nezmění.

Zhotovitel závazně prohlásil, že „přerušení prací nebude mít žádný vliv na zvýšení jednotkových cen či na jiné úhrady spojené s přerušením prací“, tedy že zhotoviteli nevzniknou v důsledku přerušení žádné náklady – přerušení nezakládá žádný nárok na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči objednateli.

Zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram prací na úsecích O1b, O4, O5, O6, které budou realizovány v měsíci květnu a červnu 2019.

Poučení:

Objednatel dá zhotoviteli pokyn k pokračování práce na Díle nejpozději od 1. 5. 2019; po projednání se zhotovitelem může objednatel dát pokyn k pokračování práce na Díle i k dřívějšímu datu.

Přílohy:

1. Žádost zhotovitele ze dne 15. 10. 2018 včetně aktualizovaného harmonogramu prací

Za objednatele:

[Redacted signature and stamp area for the client]

Za zhotovitele:

Pokyn přijímám a potvrzuji, že bude jednáno v souladu s tímto pokynem:

[Redacted signature area for the contractor]

[Redacted signature area for the contractor]

[Redacted signature area for the contractor]

kopie

BITUNOVA spol.s r.o.
Direkce RE
Havlíčková 4923
CZ - 586 01 Jihlava / ČR



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Olomouc
Wolkerova 24a
779 00 Olomouc

15-10-2018
15-10-2018
JYK/PV+PR

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
01/2018/JM95

Vyřizuje



V Jihlavě dne
15.října 2018

Věc: Žádost o přerušení výstavby

Dne 7. září 2018 jsme s Vaší organizací podepsali Smlouvu o dílo (14PU-000819) na základě které jsme neprodleně zahájili na KÚ Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství vyřizování Stanovení přechodné úpravy provozu (SPUP), které nám bylo vydáno 17. září 2018.

V době podání žádosti o vydání SPUP jsme vycházeli z našich zkušeností při realizaci tenkovrstvých úprav v podzimním období a standardního vývoje počasí. Z tohoto důvodu bylo požádáno o vydání SPUP pouze na 3 stavební úseky, u kterých rozsah prací odpovídal délce výstavby cca 3 týdny, což by odpovídalo běžnému konci stavební sezony pro tenkovrstvé technologie v horském území Jeseníků.

Ačkoli vývoj současného počasí by nám umožnil stále pokračovat v realizaci dalších úseků, tak vzhledem k časové náročnosti zajištění SPUP pro zbývající úseky je jejich úplná realizace zcela nereálná a jejich částečná rozpracovanost vzhledem ke kvalitě provádění prací před zimním obdobím pak naprosto neprofesionální.

Další zásadní komplikací v takto pokročilé době je i již 100 % naplněnost výrobních programů našich subdodavatelů, kteří pro nás zajišťují pomocné a přípravné práce (frézování, lokální výspravy).

Z těchto výše uvedených důvodů Vás tímto zdvořile žádám o povolení přerušení stavebních prací, a to od **16. října 2018** s tím, že veškeré zbývající práce budou zrealizovány ve vhodných klimatických podmínkách v jarních měsících roku 2019 a jejich nejzazší termín dokončení by byl 30.června 2019.

Dále garantujeme, že toto přerušení prací nebude mít žádný vliv na zvýšení jednotkových cen či jiné úhrady spojené s přerušením prací.

Rekapitulace stávajícího stavu zakázky:

- | | | |
|-------------|------------------------------|---|
| 1) úsek O1b | I/11 Skřítek - úsek 2 | - provedeny lokální výspravy obrusné vrstvy |
| 2) úsek O3 | I/44 Písečná | - stavba dokončena |
| 3) úsek O4 | I/60 Bílý Potok | - realizace 2019 |
| 4) úsek O5 | I/60 Javorník - obchvat | - realizace 2019 |
| 5) úsek O5a | I/60 Lesní Čtvrť | - stavba dokončena |
| 6) úsek O6 | I/47 rampa Lipník nad Bečvou | - realizace 2019 |

příloha: HMG prací na úsecích O1b, O4, O5, O6 v roce 2019

S pozdravem



stavba:

I/11: Skřítek

SO:

O1b: úsek 2

NS:

JM95

zahájení stavby:

20. květen 2019

ukončení stavby:

14. červen 2019

výměra stavby:

19 459 m²

výměra výprav:

2 300 m²

květen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá
příprava stavby																															
VDZ - broušení																															
výspravy - fréza																															
výspravy - balená																															
trhliny																															
2 EN + SP																															
VDZ - obnova																															
úklid, předání stavby																															

červen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	
příprava stavby																															
VDZ - broušení																															
výspravy - fréza																															
výspravy - balená																															
trhliny																															
2 EN + SP																															
VDZ - obnova																															
úklid, předání stavby																															

Dopravní stanovení:

20.5 - 14.6.2019

stavba:

I/60: Javorník - obchvat

SO:

O5:

NS:

JM95

zahájení stavby:

27. květen 2019

ukončení stavby:

30. červen 2019

výměra stavby:

36 180

m²

výměra výsprav:

1 640

m²

květen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá
příprava stavby																															
broušení kolejí																															
VDZ - broušení																															
výspravy - fréza																															
výspravy - balená																															
trhliny																															
MM + SP																															
VDZ - obnova																															
úklid, předání stavby																															

červen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	
příprava stavby																															
VDZ - broušení																															
výspravy - fréza																															
výspravy - balená																															
trhliny																															
MM + SP																															
VDZ - obnova																															
úklid, předání stavby																															

Dopravní stanovení:

27.5 - 30.6.2019

stavba:

I/60: Bílý Potok

SO:

O4:

NS:

JM95

zahájení stavby:

13. květen 2019

ukončení stavby:

31. květen 2019

výměra stavby:

17 432

m²

výměra výsprav:

3 500

m²

květen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá		
příprava stavby																																	
VDZ - broušení																																	
výspravy - fréza																																	
výspravy - balená																																	
trhliny																																	
2 EN + SP																																	
VDZ - obnova																																	
úklid, předání stavby																																	

Dopravní stanovení:

13.5 - 31.5.2019

stavba:

I/47: rampa Lipník nad Bečvou

SO:

O6:

NS:

JM95

zahájení stavby:

20. květen 2019

ukončení stavby:

9. červen 2019

výměra stavby:

4 087 m²

výměra výprav:

125 m²

květen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá
příprava stavby																															
broušení kolejí																															
VDZ - broušení																															
výspravy - fréza																															
výspravy - balená																															
trhliny																															
MM + SP																															
Čištění krajnic																															
Úprava krajnice (R.mat)																															
VDZ - obnova																															
úklid, předání stavby																															

červen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	
příprava stavby																															
broušení kolejí																															
VDZ - broušení																															
výspravy - fréza																															
výspravy - balená																															
trhliny																															
MM + SP																															
Čištění krajnic																															
Úprava krajnice (R.mat)																															
VDZ - obnova																															
úklid, předání stavby																															

Dopravní stanovení:

20.5 - 9.6.2019