

Harmonogram prací

„Neplánované opravy, škody, stížnosti, nařízení správ. org. v obvodu OŘ Praha – str. dvojdomek Čelákovice č. p. 553 a 554 – demolice příslušenství, úklid pozemku po požáru, nové oplocení“

Zahájení prací: 11/2018 – ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo uveřejněním v Registru smluv

Ukončení prací: 15. 12. 2018

1. týden – vyklizení komunálního odpadu, demontáž krytiny střech, bourání sloupků a vzpěr, rozebrání oplocení, odstranění křovin a stromů
2. – 3. týden – demontáž kcí, podbíjení, demolice budov postupným rozebíráním, demolice konstrukcí z betonu prostého postupným rozebíráním
4. týden – osazování sloupků a vzpěr plot., osazení oplocení, terénní úpravy, osetí ploch, odvoz odpadu, suti a vybouraných hmot na skládku, předání díla.

Ing. Vladimír Kříž
jednatel společnosti
IVK Loko, s.r.o.