

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2017												2018											
					8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1	N16211_ND_Rekonstrukce_objektu_Liliova_c_p_211_9	433 dny	12.9. 16	9.5. 18																								
2	Realizace stavby	405 dny	12.9. 16	30.3. 18																								
3	Podpis Smlouvy	0 dny	12.9. 16	12.9. 16																								
4	Převzetí staveniště	1 den	12.9. 16	12.9. 16																								
5	Přípravné práce	10 dny	13.9. 16	26.9. 16																								
6	Zemní a bourací práce	308 dny	27.9. 16	30.11. 17																								
7	Konstrukce HSV	294 dny	11.10. 16	24.11. 17																								
8	Izolace	175 dny	6.6. 17	5.2. 18																								
9	Úpravy povrchů, podlahy	180 dny	29.3. 17	5.12. 17																								
10	Konstrukce PSV	292 dny	6.2. 17	20.3. 18																								
11	Instalace ZTI, UT, EL, VZT	291 dny	7.2. 17	20.3. 18																								
12	Restaurátorské práce	184 dny	1.6. 17	13.2. 18																								
13	Archiv 2.NP	77 dny	17.7. 17	31.10. 17																								
14	Dokončovací stavební práce	81 dny	6.12. 17	28.3. 18																								
15	Předání díla objednateli	3 dny	28.3. 18	30.3. 18																								
16	Odstranění zařízení staveniště	7 dny	30.3. 18	9.4. 18																								
17	Předání dokumentace skut.stavby	1 den	9.5. 18	9.5. 18																								

Projekt: MSProj11
Datum: 1.8. 17

