

Zápis

Akce: PD -Vodovodní přípojky Říčany dle SOD 00178/2017/OIÚ

Dne : 11. 12. 2017

Prodloužení termínu plnění dle SOD 00178/2017/OIÚ, čl. II odst.2.5.

Vzhledem k tomu, že dle smlouvy o dílo SOD/00178/2017/OIÚ ze dne 12.4.2017 a dle čl.2.5. nemůže objednatel poskytnout dostatečnou součinnost a dochází ze strany zhotovitele k prodlevě delší než 5 pracovních dní, uznává objednatel nárok zhotovitele na prodloužení termínů předání dokončeného díla dle čl. II, odst.2.1. Z důvodu komplikovaných a zdoluhavých jednání s uchazeči o přípojku nebyl objednatel schopen zajistit uzavření smluv o finančním příspěvku a vyřešit příslušné služebnosti. Z těchto důvodů nemůže zhotovitel PD zajistit dokončení všech projektů přípojek.

Občané stále váhají o připojení a uzavření smlouvy o příspěvku, předpokládáme, že se budou dokončovat projekty max. do konce roku 2018. Objednatel bude zhotoviteli PD předávat podklady pro další přípojky postupně podle toho, kdy je získá od uchazečů o přípojky. Přesný termín dokončení bude stanoven v dodatku SOD, který bude uzavřen v roce 2018.

Fakturace díla bude postupná.

Zapsala Burešová Monika ing.


Městský úřad v Říčanech
odbor správy majetku
oddělení investic
Masarykovo náměstí 1340
251 01 ŘÍČANY -1-

Za projektanta – firma VRV



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Náměstí 4
160 56 Praha 5
-12-