

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění - aktualizace k 8.4.2019

Název akce: Jasenná, Jásenná, oprava dlažeb, ř. km 6,600 – 7,580

Pol.	Název objektů	Nabídková cena objektů	9/2018	10/2018	11/2018	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	Prostaveno celkem kontrolní součet
1.	SO 01 - Oprava Dlažeb ř.km 6,600-7,580	2 887 200,62 Kč				-	410 000,00	1 250 000,00	900 000,00	287 200,62		2 847 200,62 Kč
2.	SO 02 - Doplnkové práce	511 734,34 Kč		260 000,00	251 734,34							511 734,34 Kč
3.	VON Vedlejší a ostatní náklady	61 000,00 Kč	33 000,00							28 000,00		61 000,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	3 459 934,96 Kč										
	Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		33 000,00	260 000,00	251 734,34	0,00	410 000,00	1 250 000,00	900 000,00	315 200,62	0,00	3 419 934,96 Kč