

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.
Vážený pan
Ing. Martin Čáp
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou

Věc: Přerušení projekčních prací
Akce: Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35

Vážený pane,

Na základě smlouvy o dílo č. 2018092/D zpracováváme na výše uvedenou stavbu projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (dále DUR) v rozsahu specifikovaném v příloze smlouvy o dílo (dále SoD). Zahájení prací bylo započato podpisem SoD a to dnem 29.3.2018.

Dle článku IV Čas a místo plnění je termín odevzdání konceptu projektové dokumentace DUR do 240 dnů od podpisu SoD, tj. 23.11.2018.

Na tuto stavbu je v současné době zajišťován ze strany objednatele geotechnický průzkum (dále GTP).

K dnešnímu dni byly prováděny projekční práce, pro něž podklady z GTP nejsou nezbytné. Nicméně k řádnému dokončení konceptu DUR v termínu dle SoD je nezbytné předání GTP.

Vzhledem ke skutečnosti, že naší společnosti nebyly do dnešního dne předány výše uvedené podklady, přerušujeme plnění předmětu díla do doby doplnění úplných podkladů zajišťovaných objednatelem.

S pozdravem

Ing. Tomáš Kliment
ateliér Dopravní stavby, vedoucí skupiny
Valbek spol. s r.o.

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3
IČ 48266230
dič C248266230

01

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.
Vážený pan
Ing. Martin Čáp
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou

Věc: Dohoda o narovnání termínu - Napojení průmyslové zóny Jih na I/35

Akce: Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35

Vážený pane,

Na základě smlouvy o dílo č. 2018092/D zpracováváme na výše uvedenou stavbu projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (dále DÚR) a inženýrskou činnost pro vydání územní rozhodnutí (dále IČ pro ÚR) v rozsahu specifikovaném v příloze smlouvy o dílo (dále SoD). Zahájení prací bylo započato podpisem SoD a to dnem 29.3.2018.

Dle článku IV. Čas a místo plnění je termín obstarání pravomocného územního rozhodnutí nejpozději do 420 dnů od podpisu SoD, tj. 22.5.2019.

Práce dle SoD byly přerušeny dne 7.11.2018, jelikož nebyl předán geotechnický průzkum (dále GTP) zajišťovaný objednatelem – zasláno dopisem o přerušení prací značky: DO-KL-18/07/11.

Podklady byly předány dne 7.11.2018.

Přerušení prací bylo po dobu 119 dní.

Žádám Vás o potvrzení dohody o narovnání termínu pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí kvůli přerušení činnosti o 119 dní na 18.9.2019.

S pozdravem

Ing. Tomáš Kliment
ateliér Dopravní stavby, vedoucí skupiny
Valbek spol. s r.o.

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3
IČ 48266230
dič CZ48266230

03