

Harmonogram projekčních a inženýrských prací – aktualizace

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení
1	STS - zpracování studie	150 dní	01.11.2018, odevzdáno rozpracované 31.3.2019
2	STS - aktualizace AST dle aktuální podoby UP, dopracování	40 dní	na výzvu Objednatele
3	DUR - zpracování dokumentace k odsouhlasení	140 dní	na výzvu Objednatele
4	DUR - zajištění stanovisek DO	30 dní	
5	DUR - zajištění vydání UR	75 dní	
6	DUR - zajištění UR v PM	40 dní	
7	DSP - zpracování dokumentace k odsouhlasení	140 dní	na výzvu Objednatele
8	DSP - zajištění stanovisek DO a podání žádosti o SP	30 dní	
9	DSP - zajištění vydání SP	75 dní	
10	DSP - zajištění SP v PM	40 dní	
11	DPS - Dokumentace pro provedení stavby k odsouhlasení	165 dní	na výzvu Objednatele

Všechny časové údaje jsou uvedeny v kalendářních dnech

Zajištění stanovisek DO a vydání povolení stavebním úřadem zahrnuje zákonné lhůty, jejich překročení ze strany DO nebo správců inženýrských sítí se nepovažuje za zdržení ze strany Zhotovitele, ne-li zapříčiněno nevhodným či vadným plněním Zhotovitele – viz. čl.3, odst. 3.6. SOD.

Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu výstavby.