

REVITALIZACE MEZISTANIČNÍCH ÚSEKŮ PETŘÍKOV - BOROVANY (MIMO) - ČESKÉ BUDĚJOVICE (MIMO)				čtvrtletí
				měsíc
				tyden
ID	Název položky	trvání (den)	začátek	konec
1	Revitalizace mezistaničních úseků Petřikov - Borovany (mimo) - České Budějovice (mimo)	244	20.05.2016	19.01.2017
01.1	Zahájení stavby	0	20.05.2016	20.05.2016
01.2	Dokončení stavby	0	19.01.2017	19.01.2017
01.3	výluka Borovany - České Budějovice - denní	5	10.06.2016	15.06.2016
01.4	výluka Borovany - České Budějovice - denní	8	19.10.2016	26.10.2016
01.5	výluka Borovany - České Budějovice - nepřetržitá	125	16.06.2016	18.10.2016
2	SO 98-98-00 Všeobecný objekt	244	20.05.2016	19.01.2017
<b>I. Úsek Borovany - Nová Ves u Č. Budějovic</b>				
3	Stavební postup 0 - přípravné práce a zemní práce na MO mimo dráhu	21	20.05.2016	09.06.2016
4	Stavební postup 1.1 - přípravné a zemní práce na MO s využitím krátkých výluk	6	10.06.2016	15.06.2016
5	Stavební postup 1.2 - rekonstrukce a sanace hlavních MO, betonářské práce	88	16.06.2016	11.09.2016
5.1	Stavební postup - SO 08-33-51 Propustek v km 195,778	21	04.07.2016	24.07.2016
5.2	Stavební postup - SO 08-33-52 Propustek v km 196,363	49	04.07.2016	21.08.2016
5.3	Stavební postup - SO 08-33-54 Propustek v km 198,300	18	16.06.2016	03.07.2016
5.4	Stavební postup - SO 08-33-55 Propustek v km 198,617	49	04.07.2016	21.08.2016
5.5	Stavební postup - SO 08-33-56 Propustek v km 198,954	14	01.08.2016	14.08.2016
5.6	Stavební postup - SO 08-33-57 Propustek v km 199,481	18	16.06.2016	03.07.2016
5.7	Stavební postup - SO 08-33-58 Propustek v km 200,820	18	16.06.2016	03.07.2016
5.8	Stavební postup - SO 08-33-59 Propustek v km 202,955	18	16.06.2016	03.07.2016
5.9	Stavební postup - SO 08-33-60 Propustek v km 203,353	21	15.08.2016	04.09.2016
5.10	Stavební postup - SO 08-33-61 Propustek v km 203,663	21	15.08.2016	04.09.2016
5.11	Stavební postup - SO 08-33-62 Propustek v km 203,879	25	16.06.2016	10.07.2016
5.12	Stavební postup - SO 08-33-63 Propustek v km 204,348	25	16.06.2016	10.07.2016
5.13	Stavební postup - SO 08-33-64 Propustek v km 204,538	49	11.07.2016	28.08.2016
5.14	Stavební postup - SO 08-33-65 Propustek v km 204,799	21	22.08.2016	11.09.2016
5.15	Stavební postup - SO 08-38-01 Železniční most v km 194,120	46	16.06.2016	31.07.2016
5.16	Stavební postup - SO 08-38-02 Železniční most v km 195,220	32	16.06.2016	17.07.2016
5.17	Stavební postup - SO 08-38-03 Železniční most v km 196,990	28	18.07.2016	14.08.2016
5.18	Stavební postup - SO 08-38-05 Železniční most v km 200,277	81	16.06.2016	04.09.2016
5.19	Stavební postup - SO 08-38-06 Železniční most v km 201,317	56	18.07.2016	11.09.2016
5.20	Stavební postup - SO 08-38-07 Železniční most v km 202,416	56	18.07.2016	11.09.2016
6	Stavební postup 1.3 - dokončovací práce na MO v prostoru drážního tělesa	21	12.09.2016	02.10.2016
7	Stavební postup 1.4 - práce na MO mimo drážní tělesa, dokončování	109	03.10.2016	19.01.2017
8	Stavební postup 2.1 - SO 08-33-21 Borovany - Nová Ves u Č. B., zast. Radostice u Trocnova, nástupiště	51	29.08.2016	18.10.2016
8.1	Stavební postup - odstranění nástupiště zast. Radostice u Trocnova	14	29.08.2016	11.09.2016
8.2	Stavební postup - zřízení nástupiště zast. Radostice u Trocnova	16	03.10.2016	18.10.2016
8.3	Stavební postup - PS 08-22-01.2 Zast. Radostice u Trocnova - informační systém pro cestující	16	03.10.2016	18.10.2016
8.4	Stavební postup - SO 08-36-05.1 Zast. Radostice u Trocnova, úprava rozvodů nn, osvětlení	16	03.10.2016	18.10.2016
9	Stavební postup 2.2 - nástupiště zastávka Trocnov	16	03.10.2016	18.10.2016
9.1	Stavební postup - PS 08-22-02.2 Zast. Trocnov - informační systém pro cestující	16	03.10.2016	18.10.2016
9.2	Stavební postup - SO 08-36-04.1 Zast. Trocnov, úprava rozvodů nn, osvětlení	16	03.10.2016	18.10.2016
10	Stavební postup 2.3 - SO 08-33-11.2 Železniční spodek kolejí	70	04.07.2016	11.09.2016
11	Stavební postup 2.4 - SO 08-33-12.2 Železniční svršek kolejí	116	16.06.2016	09.10.2016
11.1	Stavební postup - odstranění stávajícího železničního svršku kolejí	18	16.06.2016	03.07.2016
11.2	Stavební postup - zřízení železničního svršku kolejí	28	12.09.2016	09.10.2016
12	Stavební postup 3 - železniční přejezdy	123	16.06.2016	16.10.2016
12.1	Stavební postup - SO 08-33-31 Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční přejezd evid. km 194,303	123	16.06.2016	16.10.2016
12.2	Stavební postup - SO 08-33-32 Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční přejezd evid. km 196,225	123	16.06.2016	16.10.2016
12.3	Stavební postup - SO 08-33-33 Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční přejezd evid. km 199,618	123	16.06.2016	16.10.2016
12.4	Stavební postup - SO 08-33-34 Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční přejezd evid. km 201,649	123	16.06.2016	16.10.2016
12.5	Stavební postup - SO 08-33-35 Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční přejezd evid. km 202,119	123	16.06.2016	16.10.2016
12.6	Stavební postup - SO 08-33-36 Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční přejezd evid. km 203,258	123	16.06.2016	16.10.2016
12.7	Stavební postup - SO 08-33-37 Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční přejezd evid. km 203,898	123	16.06.2016	16.10.2016
13	Stavební postup 4 - Trakční vedení - SO 08-35-1.2 Borovany - Nová Ves u Č. B., TV	125	16.06.2016	18.10.2016
<b>II. Úsek Nová Ves u Č. Budějovic - České Budějovice</b>				
14	Stavební postup 0 - přípravné práce a zemní práce na MO mimo dráhu	21	20.05.2016	09.06.2016
15	Stavební postup 1.1 - přípravné a zemní práce na MO s využitím krátkých výluk	6	10.06.2016	15.06.2016
16	Stavební postup 1.2 - rekonstrukce a sanace hlavních MO, betonářské práce	95	16.06.2016	18.09.2016
16.1	Stavební postup 1.21 - SO 10-33-52 Propustek v km 206,196	21	29.08.2016	18.09.2016
16.2	Stavební postup 1.22 - SO 10-33-54 Propustek v km 206,411	21	29.08.2016	18.09.2016
16.3	Stavební postup 1.23 - SO 10-33-55 Propustek v km 206,615	21	29.08.2016	18.09.2016
16.4	Stavební postup 1.24 - SO 10-33-56 Propustek v km 206,757	14	08.08.2016	21.08.2016
16.5	Stavební postup 1.25 - SO 10-33-57 Propustek v km 207,197	18	16.06.2016	03.07.2016
16.6	Stavební postup 1.26 - SO 10-33-58 Propustek v km 207,453	28	22.08.2016	18.09.2016
16.7	Stavební postup 1.27 - SO 10-33-59 Propustek v km 207,952	25	16.06.2016	10.07.2016
16.8	Stavební postup - SO 10-33-60 Propustek v km 208,199	21	11.07.2016	31.07.2016
16.9	Stavební postup - SO 10-33-61 Propustek v km 208,648	25	16.06.2016	10.07.2016
16.10	Stavební postup - SO 10-33-64 Propustek v km 210,373	25	16.06.2016	10.07.2016
16.11	Stavební postup - SO 10-33-65 Propustek v km 211,012	49	11.07.2016	28.08.2016
16.12	Stavební postup - SO 10-33-66 Propustek v km 211,220	25	16.06.2016	10.07.2016
16.13	Stavební postup - SO 10-38-01 Železniční most v km 208,932	25	16.06.2016	10.07.2016
17	Stavební postup 1.3 - dokončovací práce na MO v prostoru drážního tělesa	14	19.09.2016	02.10.2016
18	Stavební postup 1.4 - práce na MO mimo drážní tělesa, dokončování	109	03.10.2016	19.01.2017
19	Stavební postup 2.1 - SO 10-33-21 Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, zast. Nové Hodějovice, nástupiště	65	15.08.2016	18.10.2016
19.1	Stavební postup odstranění nástupiště zast. Nové Hodějovice	14	15.08.2016	28.08.2016
19.2	Stavební postup zřízení nástupiště zast. Nové Hodějovice	16	03.10.2016	18.10.2016
19.3	Stavební postup - PS 10-22-01.2 Zast. Nové Hodějovice - informační systém pro cestující	16	03.10.2016	18.10.2016
19.4	Stavební postup - SO 10-36-07.1 Zast. Nové Hodějovice, rozvody nn, osvětlení	16	03.10.2016	18.10.2016
20	Stavební postup 2.3 - SO 10-33-11 Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, železniční spodek kolejí	84	27.06.2016	18.09.2016
21	Stavební postup 2.4 - SO 10-33-12 Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, železniční svršek kolejí	116	16.06.2016	09.10.2016
21.1	Stavební postup - odstranění stávajícího železničního svršku kolejí	11	16.06.2016	26.06.2016
21.2	Stavební postup - zřízení železničního svršku kolejí	21	19.09.2016	09.10.2016
23	Stavební postup 3 - železniční přejezdy	123	16.06.2016	16.10.2016
23.1	Stavební postup - SO 10-33-31 Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, želez. přejezd evid. km 206,123	123	16.06.2016	16.10.2016
23.2	Stavební postup - SO 10-33-32 Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, želez. přejezd evid. km 206,610	123	16.06.2016	16.10.2016
23.3	Stavební postup - SO 10-33-33 Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, želez. přejezd evid. km 207,514	123	16.06.2016	16.10.2016
23.4	Stavební postup - SO 10-33-35 Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, želez. přejezd evid. km 210,701	123	16.06.2016	16.10.2016
23.5	Stavební postup - SO 10-33-36 Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, želez. přejezd evid. km 211,209	123	16.06.2016	16.10.2016
23.6	Stavební postup - SO 10-33-37 Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, želez. přejezd evid. km 208,870	123	16.06.2016	16.10.2016
24	Stavební postup 4 - Trakční vedení - SO 10-35-01.2 Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, TV	125	16.06.2016	18.10.2016
<b>III. Celá stavba</b>				
25	Stavební postup 5 - zabezpečovací zařízení a kabelizace	165	20.05.2016	31.10.2016
25.1	Stavební postup - PS 07-21-01.2 ŽST Borovany, SZZ	165	20.05.2016	31.10.2016
25.2	Stavební postup - PS 09-21-01.2 ŽST Nová Ves u Č. B., SZZ	165	20.05.2016	31.10.2016
25.3	Stavební postup - PS 04-21-01.2 Nové Hradky - Jilovice, TZZ	165	20.05.2016	31.10.2016
25.4	Stavební postup - PS 06-21-01.2 Jilovice - Borovany, TZZ	165	20.05.2016	31.10.2016
26.5	Stavební postup - PS 08-21-01.2 Borovany - Nová Ves u Č. B., TZZ	165	20.05.2016	31.10.2016
27.6	Stavební postup - PS 10-21-01.2 Nová Ves u Č. B. - České Budějovice, TZZ	165	20.05.2016	31.10.2016
28.7	Stavební postup - PS 60-22-01.2 Č. Velence - Nová Ves, DOK a TK, ochranná opatření	165	20.05.2016	31.10.2016
26	Dokočení stavby	0	19.01.2017	19.01.2017

