




Vzdělávací a výcviková střediska IZS-Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO

	Termín zahájení	Termín dokončení	Březen			Duben			Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad				Prosinec														
			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
	Předání staveníště	01.04.2019																																																	
SO 01	Novostavba víceúčelové haly	15.04.2019																																																	
SO 01	Novostavba víceúčelové haly-venkovní elektroinstalace (multikanál)	01.07.2019																																																	
SO 02	Komplex laboratoří a učeben	30.04.2019																																																	
SO 03	Simulátor pro výuku krizového řízení "H3"	01.07.2019																																																	
SO 04	Simulátor pro výuku taktického řízení "H1"	01.07.2019																																																	
SO 05	Simulátor pro operační řízení "H2"	01.07.2019																																																	
SO 06	Simulátor pro výuku komunikačních technologií "H2"	01.07.2019																																																	
SO 07	Učebna pro výuku zásahu na zdolávání NL	12.08.2019																																																	
SO 08	Polygon zdravotní přípravy	15.04.2019																																																	
SO 09	Demolice objektů	03.04.2019																																																	
	Předání díla	13.12.2019																																																	



FINANČNÍ HARMONOGRAM

Vzdělávací a výcviková střediska IZS-Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO

měsíc	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC
částka (Kč)	3 100 000	4 200 000	4 650 000	9 000 000	10 900 000	8 100 000	7 000 000	4 800 000	698 228

CELKEM
52 448 228 Kč