

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
Koterovská 162  
326 00 Plzeň

V Litoměřicích dne 26.9.2019

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „III/11726 Opěrná zeď Strašice“  
do 15.11.2019**

Vážení,

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu dokončení výše uvedené stavby do 15.11.2019 z následujících důvodů:

1. Z důvodu špatných klimatických podmínek v některých dnech, viz. zápisy ve stavebním deníku, bylo nutné provádět opakovaně následující práce

- čerpání vody v zatopeném výkopu
- vyčištění výkopu ručně od naplavenin
- ruční výkop sesunutého materiálu do výkopu
- čištění bednění od bahna a naplavenin – omytí tlakovou vodou
- čištění výztuže od naplavenin a bahna – omytí tlakovou vodou
- drobné opravy bednění
- oprava a doplnění těsnících hrázek pro převedení vody
- oprava – přetěsnění potrubí po pro převedení vody
- čištění nových betonů od bahna a naplavenin tlakovou vodou

2. Z důvodu umístění potrubí tlakové kanalizace a vody v těsné blízkosti projektované opěrné zdi bylo nutné přijmout následující opatření

- hloubení a výkop v prostoru kolem obou potrubí provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- obě potrubí bylo nutno postupně zajišťovat stabilním podepřením tak, aby zůstala nepoškozena

Za SANAP s.r.o.

Jednatel společnosti