

Aktualizovaný věcný a finanční harmonogram

stavba: Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, komunikace

		2019/2020															
		červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
Brno, Lužánecká	KČ (bez DPH)																
Brno, Lužánecká	75 979 900,90																
Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	54 128 619,52																
SO01 Kanalizační stoky	34 705 117,73																
SO02 Kanalizační přípojky	2 520 267,96																
SO03 Vodovodní řady	13 978 740,59																
SO04 Vodovodní přípojky	828 930,33																
SO05 Přeložka kabelů DPMB	810 584,91																
SO90 Ostatní rozpočtové náklady	1 284 978,00																
Brno, Lužánecká - objekt komunikace	19 074 435,78																
02 Odvodnění	993 186,58																
01 Vozovka a chodníky	17 441 281,70																
03 Ostatní rozpočtové náklady	639 967,50																
Dodatek č.1	2 776 845,60																
Finanční plnění v tis. Kč z celkové částky 75 979 900,9 Kč		1 135,63	5 917,00	7 325,98	7 952,76	8 166,91	8 000,00	7 352,00	500,00	1 000,00	2 300,00	3 500,00	4 600,00	5 400,00	6 200,00	6 200,00	429,63

Zahájení stavby: 1.6.2019

Dokončení stavby(obj. SO01, SO02, SO03, SO04,SO05, SO90): 22.5.2020

Dokončení stavby(obj.komunikace): 6.9.2020

délka výstavby na daných objektech 357 dní

délka výstavby na daných objektech 107 dní

06 -12- 2019

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

06 -12- 2019