

Posun 7 dní

Celkové prodloužení prací z důvodu zpomalení realizace a rozšíření činností. Nejednotnost stanoveného postupu při zesilování konstrukcí – ZD počítala se stejnou konstrukcí nadpraží oken v místě dodatečného zesilování a jednotným návrhem pro umístění zesílení v interiéru. V průběhu realizace se objevily odlišnosti v jednotlivých místnostech v místě nadpraží a musel být statikem upraven návrh zesílení pro odhalené konstrukce. Každá místnost byla řešena individuálně a pro každou místnost byl stanoven speciální postup s umístěním zesílení stávajících konstrukcí.

- 1 den zastavení prací – přerušení probíhajících prací při zjištění odlišných konstrukcí a přivolání
- 1 den vyjádření statika – statik musel provést tyto úkony: na staveništi prohlédnout odhalené kor
- 1 den sekání sond v ostatních pozicích dodatečného zesílení – zjištění stavu v ostatních pozicích
- 2 dny protipožární zakrytí lamel – zakrytí zesílených konstrukcí protipožárními deskami zajišťujíc
- 2 dny doplnění o EPS a zapravení v interiéru – doplnění protipožárního obkladu o EPS ve stejné

Posun 16 dní

Celkové prodloužení prací z důvodu zpomalení realizace, zhoršení bezpečnosti provádění. Nejednotnost stanoveného postupu – ZD počítala v každém podlaží se stejnou konstrukcí nadpraží a jednotným postupem bouracích prací. Při realizaci sond byly odhaleny odlišné konstrukce, které se lišily v každém podlaží i mezi objekty A a B (okenní překlady, stropní desky a konstrukce stropu, výplňové zdivo). Pro každé podlaží musel být určen individuální postup a rozsah bouracích prací po konzultaci se statikem.

Prodloužení jednotlivých činností na stavbě

- 1 den zastavení prací – přerušení probíhajících prací při zjištění odlišných konstrukcí a přivolání s
- 1 den vyjádření statika - statik musel provést tyto úkony: na staveništi prohlédnout odhalené kon:
- 3 dny provádění sond ve fasádě – postupná realizace sond stanovených statikem v místech nad
- 6 dní úprava technologického postupu bouracích prací – dle stanoveného postupu statika dle pr
Zpomalení bouracích prací vzhledem k nepřítomnosti ŽLB věnce
v každém podlaží a tedy i zhoršení bezpečnosti při provádění
bouracích prací. Zvýšený dohled, kontrola stávajících konstrukcí,
kontrola výskytu prasklin v interiéru a exteriéru, provizorní
zajišťování konstrukcí, apod.
Postupné ubourávání překladů oken a ŽLB stropů a konzultace se
statikem
- 5 dní Řezání stěnovou pilou s diamantovým kotoučem; kamenné bloky
provázány v obvodových stěnách objektu – stěnová pila o
průměru 1m kotvená ke stávajícím konstrukcím, která postupně
řezala kamenné bloky do hloubky 530mm, tak aby je bylo možné
odstranit z fasády

Posun 18 dní

- 12 dní úprava návrhu posuvných kloubů, změna pozic - statik musel provést tyto úkony: na stave
Objednatel musel posoudit navrhované varianty z pohledu provozu objektu: var.1) přeložei
mezitím se prováděly přípravné práce

*opětovné vyklízení prostor objednatelem
opětovné zakrývání interiérů
sekání sond v interiéru
odpojení a demontáž ÚT*

- 3 dny úprava posuvných kloubů na dílně – rozšíření posuvných kloubů o 15cm vč. povrchové úpr
- 1 den prodloužení montáže posuvných kloubů – složitost kotvení v místě stoupacího potrubí; roz
- 2 dny zapravení v interiéru – omítnutí, povrchová úprava, vyklízení prostor, úklid

statika

instrukce; zhodnotit stav odhalených konstrukcí; porovnat odhalený stav se zadávací dokumentací; návrh

na; konzultace odhaleného stavu se statikem

o požární odolnost při požáru

o tloušťce, povrchovou úpravu a malbu dle požadavku architektů na finální vzhled v interiéru

statika

instrukce; zhodnotit stav odhalených konstrukcí; porovnat odhalený stav se zadávací dokumentací; návrh

o vyplnění otvorů, aby byly odhaleny odlišnosti oproti zadávací dokumentaci; konstrukce byly zaslány s

protokolovými svedenými sondami

o prohlédnout odhalené konstrukce; zhodnotit stav odhalených konstrukcí; porovnat odhalený stav se zadávací dokumentací; návrh na odstranění potrubí mimo pozice posuvných kloubů s přerušением vytápění na delší období; var.2) znepřístupnění

ravy; přidání 3.řady otvorů; výroba roznášecích plechů na míru do interiéru

.nášecí plechy

navrhnout změnu postupu a úpravu dokumentace vč. kontroly statického výpočtu u dotčených konstrukcí

navrhnout změnu postupu a úpravu dokumentace vč. kontroly statického výpočtu u dotčených konstrukcí

statikovi k posouzení, který stanovil postup pro danou pozici

zadávací dokumentací; navrhnout změnu postupu a úpravu dokumentace vč. kontroly statického výpočtu u
části stoupacího potrubí kvůli umístění roznášecích plechů v interiéru v ose stoupacího potrubí

řtu u dotčených konstrukcí. Vše muselo být konzultováno s objednatelem.