

Harmonogram stavby: Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice

PS / SO	Název PS / SO	Zahájení	Dokončení	2016					2017					2018					2019										
				Lистопад	Prosinec	Leden	Unor	Březen	Duben	Kvĕten	Cerven	Cervenc	Srpen	Září	Ríjen	Lистопад	Prosinec	Leden	Unor	Březen	Leden	Unor	Březen						
PS 03-01-01.1	ŽST Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení	2.11.2016	31.7.2018																										
PS 03-01-02	Čelákovice - Brandýs n.L., traťové zabezpečovací zařízení	1.4.2017	30.4.2017																										
PS 00-02-01.1	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK	1.3.2017	28.6.2018																										
PS 00-02-11.1	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, pŕenosový systém	1.3.2017	28.6.2018																										
PS 03-02-01.1	ŽST Čelákovice, místní kabelizace	1.3.2017	28.6.2018																										
PS 03-02-02	ŽST Čelákovice, úprava stávajících DK	1.3.2017	28.6.2018																										
PS 03-02-03.1	Čelákovice - Brandýs nad Labem, DOK a TK	1.3.2017	28.6.2018																										
PS 03-02-11	ŽST Čelákovice, ITZ	1.3.2017	28.6.2018																										
PS 03-02-12	ŽST Čelákovice, EZS	1.3.2017	28.6.2018																										
PS 03-02-13	ŽST Čelákovice, ASHS	1.3.2017	28.6.2018																										
PS 03-02-14	ŽST Čelákovice, sdĕlovací zařízení	1.3.2017	28.6.2018																										
PS 03-02-14.1	ŽST Čelákovice, DDTIS	1.3.2017	28.6.2018																										
PS 03-02-14.2	OD Praha, úprava DDTIS	1.3.2017	28.6.2018																										
PS 03-02-21	ŽST Čelákovice, kamerový systém	24.4.2017	8.6.2018																										
PS 03-02-22	ŽST Čelákovice, rozhlasová zařízení	24.4.2017	8.6.2018																										
PS 03-02-23	ŽST Čelákovice, informační systém	24.4.2017	8.6.2018																										
PS 00-02-31.1	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTG	1.3.2017	28.6.2018																										
PS 00-06-01	ED Praha Kŕenokva, doplnĕní DRT	1.3.2017	28.6.2018																										
PS 03-06-02	ŽST Čelákovice, DRT	1.3.2017	28.6.2018																										
PS 03-04-18	NS Čelákovice, úprava rozvodny 3kV	1.3.2017	31.3.2017																										
PS 03-04-17	NS Čelákovice, úprava vzrĕb napajecŭ	1.3.2017	31.3.2017																										
PS 03-03-02	ŽST Čelákovice, rozvodna nn	1.3.2017	17.9.2017																										
PS 03-03-03	ŽST Čelákovice, transformaĕna 220/4kV, technologie	1.3.2017	31.3.2017																										
PS 03-03-11	ŽST Čelákovice, mĕnĕ pro napĕjení zabezpečovacího zařízení	1.3.2017	31.3.2017																										
PS 03-03-12	ŽST Čelákovice, rozvadĕč zajišĕnĕ síle	1.3.2017	31.3.2017																										
PS 03-05-01	ŽST Čelákovice, osobní vĕťahy na nástupišĕ	18.9.2017	8.6.2018																										
SO 03-10-01	ŽST Čelákovice, železniĕní svrĕek	1.3.2017	3.7.2018																										
SO 03-11-01	ŽST Čelákovice, železniĕní spodeĕ	1.3.2017	28.6.2018																										
SO 03-14-01	ŽST Čelákovice, nástupišĕ	1.4.2017	8.6.2018																										
SO 03-13-01.1	ŽST Čelákovice, železniĕní pŕeĕzeĕ v km 0,212 trati Čelákovice - Brandýs n.L.	1.4.2017	30.4.2017																										
SO 03-20-01.1	ŽST Čelákovice, železniĕní most v ev. km 7,723	1.4.2017	3.7.2018																										
SO 03-20-02	ŽST Čelákovice, železniĕní most - podchod pro cestující ve st. km 7,962	10.6.2017	8.6.2018																										
SO 03-20-02.1	ŽST Čelákovice, železniĕní most - podchod pro cestující ve st. km 7,962 - Komunikace SŽDC	10.6.2017	8.6.2018																										
SO 03-20-02.2	ŽST Čelákovice, železniĕní most - podchod pro cestující ve st. km 7,962 - Komunikace	10.6.2017	8.6.2018																										
SO 03-20-02.3	ŽST Čelákovice, železniĕní most - podchod pro cestující ve st. km 7,962 - Vrakovací řílnka	10.6.2017	8.6.2018																										
SO 03-20-03	ŽST Čelákovice, lÁvka pro pĕší ve st. km 8,008	1.3.2018	8.6.2018																										
SO 03-20-04	ŽST Čelákovice, železniĕní most v ev. km 8,011	10.6.2017	8.6.2018																										
SO 03-20-04.1	ŽST Čelákovice, železniĕní most v ev. km 8,011 - Dopravní opatŕĕní	10.6.2017	8.6.2018																										
SO 03-20-05	ŽST Čelákovice, železniĕní most - podchod pro cestující ve st. km 8,300	5.5.2017	31.5.2018																										
SO 03-20-05.1	ŽST Čelákovice, železniĕní most - podchod pro cestující ve st. km 8,300 - Schodišĕ	5.5.2017	31.5.2018																										
SO 03-21-01	ŽST Čelákovice, propustĕk v ev. km 8,237	3.5.2017	31.5.2018																										
SO 03-21-02	ŽST Čelákovice, propustĕk v ev. km 9,006 - zrušĕn	1.4.2017	5.5.2017																										
SO 03-26-01	ŽST Čelákovice, nĕtvĕstní lÁvka ve st. km 7,947	15.8.2017	17.7.2017																										
SO 03-74-01	ŽST Čelákovice, úprava veřejného osvĕtlení města Čelákovice	1.4.2017	8.6.2018																										
SO 03-74-03.1	Čelákovice - Matĕjice, úprava veřejného osvĕtlení města Čelákovice	1.4.2017	30.4.2017																										
SO 03-70-02	ŽST Čelákovice, dešĕťová kanalizace - ĆD	1.4.2017	8.6.2018																										
SO 03-70-02.1	ŽST Čelákovice, dešĕťová kanalizace - ĆD	1.4.2017	8.6.2018																										
SO 03-70-03	ŽST Čelákovice, vsakovací objekt v km 8,230	15.6.2017	17.9.2017																										
SO 03-70-04	ŽST Čelákovice, pŕeložka kanalizace ve st. km 7,962	15.6.2017	17.9.2017																										
SO 03-71-01	ŽST Čelákovice, provozní budova, příloška vodovodu	1.3.2017	31.3.2017																										
SO 03-71-02	ŽST Čelákovice, příloška vodovodu DN 250 ve st. km 7,962	1.3.2017	31.3.2017																										
SO 03-32-01	ŽST Čelákovice, pŕístupovĕ cestĕ na ostrovní nástupišĕ	28.8.2017	17.9.2017																										
SO 03-32-02	ŽST Čelákovice, pŕístupovĕ cestĕ na boĕní nástupišĕ u výpravní budovy	2.5.2018	8.6.2018																										
SO 03-32-03	ŽST Čelákovice, pŕístupovĕ cestĕ k technologické budovĕ	1.2.2017	28.2.2017																										
SO 03-44-01	ŽST Čelákovice, kabelovod	1.4.2017	23.3.2018																										
SO 03-40-01	ŽST Čelákovice, stavebnĕ úpravy ve VB	1.11.2016	8.6.2018																										
SO 03-40-02	ŽST Čelákovice, provozní budova	1.11.2016	10.1.2017																										
SO 03-40-03	ŽST Čelákovice, DAK - stavebnĕ ĕást	1.11.2016	10.1.2017																										
SO 03-40-05	ŽST Čelákovice, transformaĕna 220/4kV - stavebnĕ ĕást	1.11.2016	10.1.2017																										
SO 03-41-01	ŽST Čelákovice, zastřešĕnĕní vĕstupŭ z podchodu v km 7,962	28.8.2017	8.6.2018																										
SO 03-41-02	ŽST Čelákovice, pŕĕstĕšky pro cestující, zastřešĕnĕní vĕstupŭ z podchodu	20.4.2017	6.12.2017																										
SO 03-41-02.1	ŽST Čelákovice, pŕĕstĕšky pro cestující, zastřešĕnĕní vĕstupŭ z podchodu - schodišĕ	20.4.2017	6.12.2017																										
SO 03-41-03	ŽST Čelákovice, úprava pŕĕstĕšky u VB (severovĕchodní ĕást)	1.3.2018	8.6.2018																										
SO 03-42-01	ŽST Čelákovice, drobnĕ architektura, oplocĕnĕ	1.4.2017	28.6.2018																										
SO 03-43-01	ŽST Čelákovice, orientaĕní systém	20.4.2017	8.6.2018																										