

Úsek	úsek 2 (4 stanice)	úsek 3 (6 stanic)	úsek 4 (11 stanic)	úsek 8 (3 stanice)	úsek 5/6 (3 stanice)
Leden 2019	Projekce včetně stavebního povolení		Projekce včetně stavebního povolení		
Únor 2019	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení		
Březen 2019	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení		
Duben 2019	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	
Květen 2019	Stavební povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	
Červen 2019	Výstavba	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	
Červenec 2019	Výstavba	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení
Srpen 2019	Výstavba	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení
Září 2019	Testovací provoz	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení
Říjen 2019	Zkušební provoz	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení
Listopad 2019	Zkušební provoz	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení
Prosinec 2019	Zkušební provoz	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení
Leden 2020		Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení
Únor 2020		Stavební povolení	Stavební povolení	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení
Březen 2020		Výstavba	Výstavba Testovací provoz (Invalidovna, Křižkova)	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení
Duben 2020	Výstavba	Testovací provoz (Muzeum A, Mústek A)	Výstavba Testovací provoz	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení
Květen 2020	Výstavba	Testovací provoz (Muzeum A, Mústek A)	Výstavba Testovací provoz (Florenc B, Palmovka, Smíchovské nádraží, Anděl)	Projekce včetně stavebního povolení	Projekce včetně stavebního povolení
Červen 2020	Výstavba	Testovací provoz (Staroměstská, Malostranská, Hradčanská, Dejvická)	Výstavba Testovací provoz (Českomoravská)	Stavební povolení	Stavební povolení
Červenec 2020	Výstavba	Testovací provoz (Staroměstská, Malostranská, Hradčanská, Dejvická)		Výstavba	Výstavba
Srpen 2020	Výstavba	Testovací provoz (Staroměstská, Malostranská, Hradčanská, Dejvická)	Výstavba	Testovací provoz (Karlůvo náměstí, Náměstí Republiky)	Výstavba
Září 2020	Výstavba	Testovací provoz (Staroměstská, Malostranská, Hradčanská, Dejvická)		Výstavba	Výstavba
Říjen 2020	Výstavba	Zkušební provoz			
Listopad 2020	Výstavba	Zkušební provoz	Výstavba	Testovací provoz (Národní třída, Mústek B)	Výstavba Testovací provoz
Prosinec 2020	Výstavba	Zkušební provoz		Výstavba Testovací provoz (Chodov, Opatov, Háje)	Výstavba Testovací provoz
Leden 2021			Testovací provoz	Testovací provoz	Testovací provoz
Únor 2021			Testovací provoz	Testovací provoz	Testovací provoz
Březen 2021			Zkušební provoz	Zkušební provoz	Zkušební provoz

**Předpoklady a rizika časového plánu (která mohou vést ke zpoždění):**

- 1) Termíny dodání požárních statik - i přes vyjmutí statik z procesu stavebního povolení musí statiky dorazit do doby instalace RRU hnízd
- 2) Úprava technických místností (MOZ) – termíny od dodavatelů firem DPP - pro statiky + stavební úpravy
- 4) Nové rekonstrukce stanic (např. Jiřího z Poděbrad, Opatov)
- 3) Možné zpoždění jakékoliv aktivity v rámci procesu získání stavebního povolení (primárně termíny pro komisionální prohlídky, statiky, připomínky všech složek DP před svodnou komisí, svodná komise)
  - Obchůzky RRU hnízd
  - Zpracování 1. návrhu
  - Potvrzení od Rf plánovačů
  - 1. návrh na DPP
  - Zpracovávání vrácených připomínek z DPP
  - Obchůzky tras
  - Příprava 2. návrhu
  - 2. návrh na DPP
  - Hygiena, hasiči, odbor obrany obyvatelstva
  - Komisionální prohlídky
  - Statiky
  - Finální stanovisko DPP před svodnou komisí
  - Svodná komise
  - Drážní úřad
  - Magistrát
  - Stavební povolení s nabytím právní mocí