




VÝSTAVBA  
REKONSTRUKCE  
PLYNOVODY  
INŽENÝRSKÉ SÍŤE

TIMA s.r.o.  
Obchodně výrobní služby



Česká republika-Krajské ředitelství  
policie Karlovarského kraje  
Závodní 386/100

360 06 Karlovy Vary



**Žádost o prodloužení dílčího termínu plnění stavby „Rekonstrukce objektu střelnice-stavební práce 1.část, na adrese Stará Kysibelská 589/91, Karlovy vary-Drahovice“.**

Na základě SoD č.j.KRPK-57909-27/ČJ-2020-1900VZ ze dne 23.10.2020 bod II. odst.1 měla být dokončena příprava území pro kontejnery dodávané výrobcem v dílčím termínu 30.11.2020. Z důvodu koronaviru karantény, změn v PD, není možné požadovaný termín dodržet a na základě těchto skutečností Vás žádáme o jeho prodloužení do 15.12.2020 a úpravu dílčího plnění na částku 1 450 530,48 Kč včetně DPH formou dodatku SoD.

