

Chládek & Tintěra a.s.

Technologický postup výlukových prací grafický pro lokální pracoviště

Výměna mostnic v k.č.2 mostu v km 3,545 trati Praha hl.n.- Praha Smíchov

Poř. čís.	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	1 7:00	2 8:00	3 9:00	4 10:00	5 11:00	6 12:00	7 13:00	8 14:00	9 15:00	10 16:00	11 17:00	12 18:00	13 19:00	14 20:00
	Začátek výluky - 27.4.2017 - 8:00 hod - předpoklad zahájení výluky																		
1	nakládání a rozmístění označených nových mostnic na chodník u k.č.2; OK1-OK4	136 ks	8:00	13:00	5:00														
2	demontáž pojistných úhelníků z OK1-OK4+předpolí; uložení na mezichodník	cca 2x93,5 m	10:00	15:00	5:00														
3	demontáž středových plechů z OK1-OK4; s odsunem do depa	cca 40 m2	12:00	19:00	7:00														
	Pokračování výluky - 28.4.2017																		
4	demontáž středových plechů z OK1-OK4; s odsunem do depa	cca 30 m2	12:00	19:00	7:00														
5	demontáž kolejnic z OK1-OK4+1.KDZ; uložení na mezichodník	cca 2x110 m	9:00	16:00	7:00														
6	demontáž mostnic od OK4 k OK3; s odsunem do depa	cca 30 ks	13:00	19:00	6:00														
	Pokračování výluky - 29.4.2017																		
7	demontáž mostnic od OK3 k OK1; s odsunem do depa	cca 65 ks	7:00	19:00	12:00														
8	odtěžení kolejového lože za ZZ a pod vyměněnými pražci	cca 4,5 m3	10:00	12:00	2:00														
	Pokračování výluky - 30.4.2017																		
9	demontáž mostnic od OK2 k OK1; s odsunem do depa	cca 41 ks	7:00	17:00	10:00														
10	protikorozní ochrana styčných míst "mostnice x pásnice podélníku"; OK3-OK4	cca 22,5 m2	10:00	16:00	6:00														
11	oprava závěrné zídky (vyklínování a přespárování zdiva)		7:00	18:00	11:00														
	Pokračování výluky - 1.5.-2.5.2017																		
12	protikorozní ochrana styčných míst "mostnice x pásnice podélníku"; OK1-OK2	cca 22,5 m2	10:00	16:00	6:00														
13	oprava závěrné zídky (vyklínování a přespárování zdiva)		7:00	18:00	11:00														
14	demontáž podkladnic z demontovaných mostnic (na depu)	cca 272 ks	8:00	19:00	11:00														
	Pokračování výluky - 3.5.-5.5.2017																		
15	montáž mostnic od OK4 k OK1;	136 ks	7:00	18:00	11:00														
16	oprava závěrné zídky (vyklínování a přespárování zdiva)		7:00	17:00	10:00														
	Pokračování výluky - 6.5.-8.5.2017																		
17	montáž železničního svršku od KDZ	cca 110 m	7:00	18:00	11:00														
18	oprava závěrné zídky (vyklínování a přespárování zdiva)		7:00	18:00	11:00														
	Pokračování výluky - 9.5.-10.5.2017																		
19	montáž železničního svršku-dokončení směrové a výškové polohy koleje v předpolí	cca 15 m	7:00	12:00	5:00														
20	dosypání kolejového lože za závěrnou zídkou a ve výhybkovém prostoru	cca 60 m3	8:00	17:00	9:00														
21	GPK automatickou strojní podbíječkou v předpolí mostu	2x800 m	10:00	17:00	7:00														
22	montáž pojistných úhelníků od OK1 k OK4	cca 2x50 m	10:00	18:00	8:00														
23	montáž středových plechů od OK1 k OK4	cca 40 m2	10:00	18:00	8:00														
	Pokračování výluky - 11.5.2017																		
24	dokončení směrové a výškové polohy koleje na mostě	cca 180 m	7:00	11:00	4:00														
25	montáž pojistných úhelníků od OK1 k OK4	cca 2x30 m	7:00	18:00	11:00														
26	montáž středových plechů od OK1 k OK4	cca 20 m2	7:00	18:00	11:00														
27	svaření kolejnic S49	4 ks	11:00	18:00	7:00														
	Pokračování výluky - 12.5.2017																		
28	svaření kolejnic S49	2 ks	8:00	13:00	5:00														
29	montáž pojistných úhelníků od OK1 k OK4	cca 2x13,5 m	7:00	13:00	6:00														
30	montáž středových plechů od OK1 na OK4	cca 10 m2	7:00	18:00	11:00														
	Konec výluky - 12.5.2017 - 14:00 hod;																		

- MHS-dvoucestný bagr, lopatové rypadlo
- MHS-dvoucestný bagr, lopatové rypadlo s přívěsným vozíkem
- MM-menzimuck
- MUV
- Kolový jeřáb 20t
- Ruční práce (nakládání, skládání, demontáže a montáže mostnic,kolejnic, PÚ, plechů ap...)
- Svařovací automat (OK)
- ASP-automatická strojní podbíječka

V Litoměřicích, dne 20.1.2017