

Označení/číslo Smlouvy: 011458/2020/00

Dílo: Stavební úpravy objektu P4 výzkumného centra AdMaS pro projekt RICAIP

Věc: Oznámení claimu č.2

Související korespondence:

Související Pod-články Smlouvy 7.3, 10.3

Adresováno Pověřené osobě Objednatele: xxx

Datum: 8.2.2021

OZNÁMENÍ CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 2

V souladu s Pod-článkem 10.3 Smluvních podmínek

Vážený pane inženýre,

Část pracovníků pověřených řízením nebo prováděním stavebních prací je nakažena nemocí SARS-CoV-19, část pak v karanténě, protože s nakaženými přišli do styku.

Tímto Vám oznamujeme podle Pod-článku 10.3 Smluvních podmínek **claim na prodloužení Doby pro dokončení o 10 dnů** podle Pod-článku: 6.1 i) - Vyšší moc.

Jako důvody oprávněnosti claimu uvádíme následující události nebo okolnosti:

Nákaza postihla zejména stavbyvedoucího Ing. Fejfara a vedoucího střediska elektro p. Grombíře, kteří jsou velmi obtížně nahraditelní s ohledem na organizaci práce, návozy materiálu, postupu prací a koordinaci profesí, které denně vykonávají. Dále máme několik pracovníků v karanténě. Mimo 2 montérů elektro jsou v karanténě také 2 montéři vzduchotechniky, 2 topenáři a 1 zámečnick. Práce jsou momentálně prováděny v omezeném režimu, avšak s maximálním úsilím, které situace dovolí.

S pozdravem

xxx

Za Zhotovitele

Přílohy:

č.1 – čestné prohlášení se seznamem osob

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

na zakázku

„Stavební úpravy objektu P4 výzkumného centra AdMaS pro projekt RICAIP“

Já níže podepsaný xxx čestně prohlašuji, že
jsme jako dodavatel díla omezení vyšší mocí, konkrétně nákazou pracovníků nemocí SARS-CoV-19 nebo nařízenou karanténou pro pracovníky.

Seznam pracovníků:

profese pracovníka	v pracovní neschopnosti od	příčina
stavbyvedoucí	2.2.	pozitivní test
vedoucí elektro	2.2.	pozitivní test
elektrikář	2.2.	karanténa
elektrikář	2.2.	pozitivní test
vytápění	2.2.	pozitivní test
vytápění	2.2.	pozitivní test
zámečnick	2.2.	pozitivní test
VZT	4.2.	karanténa
VZT	4.2.	karanténa

V Brně dne 8.2.2021

.....
XXX

XXX

UCHYTIL s. r. o.
K terminálu 7
619 00 Brno
tel.: 734 792 855
e-mail: martin.hublik@uchytil.eu

Označení/číslo Smlouvy: 011458/2020/00

Dílo: Stavební úpravy objektu P4 výzkumného centra AdMaS pro projekt RICAIP

Věc: Claim zhotovitele č. 2

Související korespondence: Oznámení Claimu zhotovitele č. 2 z 8.2.2021

Související Pod-články Smlouvy: 7.3, 10.3

Adresováno Zástupci zhotovitele: xxx

Datum: 10.2.2021

POKYN A URČENÍ POVĚŘENÉ OSOBY OBJEDNATELE KE CLAIMU Č. 2

Vážený pane inženýre,

ve věci Claimu č. 2, který se týká žádosti o prodloužení Doby pro dokončení z důvodu výskytu onemocnění SARS-CoV-19 u části pracovníků stavby, Vám oznamujeme, že s přihlédnutím ke všem relevantním faktům a okolnostem **určujeme, že Zhotovitel je oprávněn k 10 dnům prodloužení Doby pro dokončení.**

Zhotovitel Claim oznámil dne 8.2.2021 a šlo o včasné oznámení, protože si Zhotovitel mohl relevantní skutečnosti a okolnosti uvědomit až poté, co obdržel výsledky testů jednotlivých pracovníků a zjistil dopady absencí do postupu prací a procesu Převzetí díla. Jako podpůrný dokument pak Zhotovitel doložil čestné prohlášení se seznamem pracovníků stavby, kteří jsou ve stavu nemocných, nebo jim byla nařízena karanténa.

V souladu s Pod-článkem 7.3 Smluvních podmínek, je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení.

Doba pro dokončení dle Pod-článku 1.1.9 byla smlouvou stanovena na 180 dnů od Data zahájení prací, tedy na 9.2.2021. Claimem č. 1 byla posunuta o 8 dnů na 15.2.2021. Tento pokyn a určení pak posouvá Dobu pro dokončení o 10 dnů na 25.2.2021.

S pozdravem

xxx

Pověřená osoba

objednatele

Investiční odbor VUT