

UNIVERZITA KARLOVA
Ovocný trh 560/5
Praha 1
116 36

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / linka:

V Praze dne:

J110-005500_Sp/20

2. 6. 2020

Věc: Upozornění na dopad opatření k odvrácení pandemie COVID-19 na smluvní závazky

Vážený objednateli,

společnost OHL ŽS, a.s., pro Vás na základě smlouvy o dílo ze dne 1. 10. 2019 zhotovuje stavbu, jejíž provádění je ovlivněno opatřeními přijatými proti šíření tzv. koronaviru (označovaného jako COVID-19) na území České republiky a na území dalších států, ze kterých byly poskytovány nebo mají být poskytnuty práce, dodávky nebo služby pro stavbu.

V návaznosti na upozornění sdělená v průběhu kontrolních dnů a prostřednictvím emailu Vám tímto v souladu s ustanovením čl. 3.11 smlouvy o dílo znovu oznamujeme událost, jež může opozdit realizaci díla, a to v důsledku Vyšší moci ve smyslu smlouvy o dílo, která „*znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran před uzavřením Smlouvy předvídat, ani ji předejít přijetím preventivního opatření a která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti konáním nebo opomenutím kterékoliv Strany a která podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje plnění povinností dle této Smlouvy*“.

Existence celosvětové pandemie koronaviru způsobující nemoc COVID-19 je jistě mimořádnou okolností, kterou strany nemohly před uzavřením smlouvy o dílo předvídat. Ačkoli se výskyt této pandemie napřímo nedotýká osob realizujících stavební práce, problémy vznikají s dodávkami materiálu, kdy dodavatelé jsou nebo byli v důsledku pandemie nuceni uzavřít své provozy.

S ohledem na uvedené jsme bohužel nuceni Vám oznámit, že dojde k prodloužení zahraničního dodavatele trubní části pro uvedenou zakázku. Zakázku tak nebudeme schopni splnit v termínu uvedeném v harmonogramu výstavby. Dodávka potřebného materiálu byla předběžně přislíbena v horizontu následných 9 týdnů, tj. v týdnu 31 roku 2020. V příloze zasíláme příslušné vyjádření subdodavatele a českého zastoupení dodavatele trubního materiálu.

V současné době Vám nejsme schopni s ohledem na uvedenou situaci, kterou hodnotíme jako událost vyšší moci, potvrdit, kdy budeme schopni danou dodávku realizovat. Velice se omlouváme za způsobené komplikace, které jsou způsobeny okolnostmi zcela mimo naši kontrolu.

S pozdravem

.....
Ing. Aleš Kézr
ředitel Divize J – Čech
OHL ŽS, a.s.
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Příjemce:

OHL ŽS, a.s.
Ing. František Stupka
[redacted]
Olšanská 1a, 130 00, Praha 3

Váš dopis zn./ze dne:
XXXXXXXXXX

Naše značka:
email

Vyřizuje/telefon:
[redacted]

Datum:
16.04.2020

Věc: Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice – SO 03 - Přeložka vodovodního řadu LT DN 1200

Vážení obchodní přátelé,

jsme bohužel nuceni vám oznámit, že z důvodu pandemie COVID-19 dojde k prodloužení našeho dodavatele trubních částí pro výše uvedenou zakázku (W300284).

Zakázku tak nebudeme schopni splnit ve sjednaném termínu. Dodávka potřebného materiálu byla předběžně přislíbena v horizontu následných 16 týdnů, tj. v týdnu 31. roku 2020.


V současné době Vám bohužel nejsme schopni s ohledem na uvedenou situaci, kterou hodnotíme jako událost vyšší moci, potvrdit, kdy budeme schopni danou dodávku realizovat. Je bohužel možné i předpokládat, že se nesejde termín realizace přeložky s dnes platným termínem ukončení výluky PVK a.s.

Velice se omlouváme za způsobené komplikace, které jsou způsobeny okolnostmi zcela mimo naši kontrolu.

S pozdravem
[redacted]

Ing. Miroslav Volf
generální ředitel

ČERMÁK A HRACHOVEC



Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 929/31
Praha 5 – Řeporyje
155 00

Dne 17. 4. 2020

Vážený obchodní partnere,

bohužel Vám po dohodě se společností JOKVA OLOMOUC, a.s. musíme oznámit, že nedokážeme ve sjednaném termínu splnit Vaši objednávku ze dne 16.1.2020, kterou jste provedli prostřednictvím společnosti JOKVA OLOMOUC, a.s.. Objednané výrobky měly být vyrobeny a dodány naším výrobním závodem ve Francii, který nám bohužel oznámil, že s ohledem na probíhající pandemii Covid 19, není schopen dané výrobky dodat. Zároveň nám sdělil, že očekávaný termín dodání je cca 14 týdnů. Omlouváme se za způsobené komplikace, bohužel je z důvodu pandemie Covid 19 nedokážeme nijak ovlivnit.

S pozdravem



Josef Flegr
obchodní ředitel
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.



OLOMOUC, a.s.

® CERTIFIKOVANÁ FIRMA PODLE ČSN EN ISO 9001 : 2015

Kompletní sortiment výrobků pro vodovody, plynovody a kanalizace

**Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31
155 00 Praha 5 – Řeporyje**

Dne 17.4.2020

Vážený obchodní partnere,

s politováním vám musíme oznámit, že s ohledem na prodlení našeho dodavatele, společnosti SAINT – GOBAIN PAM CZ s.r.o., nejsme schopni ve sjednaném termínu dodat požadované materiály z vaší objednávky číslo 202110034 ze dne 16.1.2020 (zakázka 03451). Požádali jsme tohoto našeho dodavatele, ať Vám tuto skutečnost potvrdí přímo. Důvodem prý je omezení výroby s ohledem na probíhající pandemii Covid 19. Bylo nám též oznámeno, že očekávaný termín dodání je cca 14 týdnů (tj. konec července).

Velmi se omlouváme za danou situaci.

S pozdravem a přáním nevného zdraví

Ivana Vodenková

ředitelka pobočky Praha
JOKVA OLOMOUC, a.s.