

## **Stavba: 01PU-004968 – Oprava stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice na D0**

### **Věc: Stanovisko Správce stavby ke Claimu Zhotovitele č. 1**

**Dohoda Správce a Zhotovitele v souladu s Pod-čl. 20.1 a Pod-čl. 8.4 Smluvních podmínek k doložení všech potřebných relevantních podrobností tak, aby mohlo dojít k závěrečnému dořešení předloženého Claimu Zhotovitele č. 1**

Správce stavby obdržel dopisem ze dne 17. 5. 2021 oznámení Zhotovitele podle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek ohledně nároku na prodloužení Doby pro dokončení, v souvislosti s tím, že Zhotoviteli byl navýšen rozsah prací na základě schválení Variace dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP – Zkapacitnění optického přenosu dat v tunelech, z důvodu chybějících vláken stávajícího optického kabelu pro dotčené provozní soubory a možnosti využití nového 48-mi vláknového optického kabelu (SM) v tunelech Cholupice a Lochkov i pro další navazující etapy rekonstrukce.

### **STANOVISKO SPRÁVCE STAVBY**

Správce stavby je dle předložených harmonogramů Zhotovitele, toho názoru, že zkapacitnění optického přenosu dat v tunelech má technickou návaznost na kritickou cestu výstavby a tudíž Zhotoviteli náleží nárok na prodloužení doby pro uvedení do provozu a na prodloužení Doby pro dokončení.

Vzhledem k tomu, že pokládku nových optických kabelů do stávajících kabelových tras a přes kabelové komory (KK) do tunelových propojek a objektů PTO na portálech tunelů, lze provést pouze při kompletních uzavírkách tunelů, je nezbytně nutné využít nejbližší termín uzavírky tunelů, který je naplánován a schválen pro pravidelný servis a údržbu od 11. 6. do 13. 6.2021, tedy v termínu před Datem zahájení prací, který připadá na den 18. 06. 2021.

Správce stavby sděluje Zhotoviteli, že dle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek pro výstavbu Správce stavby uzavírá v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] dohodu se zhotovitelem, aby dohodnul prodloužení Doby pro dokončení v souladu s Pod-článkem 8.4, a to navýšením doby výstavby o 1 pracovní víkend, z 20 týdnů výstavby na 21 týdnů výstavby, formou posunutím termínu zahájení stavby na 11. 6. 2021.

Správce stavby zdůrazňuje, že po předchozí dohodě smluvních stran, veškeré finanční nároky Zhotovitele při realizaci zkapacitnění optického přenosu dat v tunelech, jsou řešeny v odsouhlasené Variaci a Zhotovitel nebude předkládat žádný další nárok finanční, ani časový.

S pozdravem

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správce stavby

Na vědomí (e-mail):

- ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, CZ – 140000 Praha,
- Subterra a.s., U trati 1056/40, -

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.25  
11:38:40 +02'00'



**Subterra + Eltodo, tunely Lochkov a Cholutice**  
Sídlo společnosti: na adrese vedoucího společníka S u b t e r r a a. s.  
Koželužská 2246/5, Libeň, 18000



**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4

V Praze dne 28.06.2021

**Stavba: 01PU-004968 – Oprava stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholutice na D0**

**Věc: Vyjádření k stanovisku Správce stavby ke Claimu Zhotovitele č. 1**

Zhotovitel souhlasí s dohodou uvedenou ve STANOVISKU SPRÁVCE STAVBY ze dne 25.6.2021.

Za sdružení **Subterra+Eltodo, tunely Lochkov a Cholutice**

Pověřená osoba Zhotovitele

**Subterra a.s.**  
zapsána u MS v Praze pod B/1383  
.....180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5.....  
IČ: 45309612 (208)