

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 29102020 ze dne 29. 10. 2020

I.

Tento dodatek uzavírají následující smluvní strany:

1. Objednatel:

název:	Obec Břehy
sídlo (adresa):	Bahníkova 8, 535 01 Břehy
IČ:	00273392
DIČ:	Plátce DPH bez zákonného nároku na odpočet
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Ing. Pavel Jirava Ph.D.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Ing. Pavel Jirava Ph.D.
bankovní spojení:	3420561/0100 KB

dále jen „objednatel“ na straně jedné

2. Zhotovitel:

název:	Lukáš Ady
sídlo (adresa):	Obránců míru 138, 535 01 Břehy
IČ:	71837019
DIČ:	CZ8009183336
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Lukáš Ady
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Lukáš Ady
bankovní spojení:	2412959399/0800

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna termínu dokončení prací zmíněného v článku III, odstavci č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 29. 10. 2020, která se týká zakázky s názvem „Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy – sběrná místa“.

III.

Změna

3.1 Tímto Dodatkem č. 2 se mění článek III, odstavec č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 29. 10. 2020, který vystihuje dobu dokončení prací. Změna je následující:

Termín dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků: do 180 dnů od obdržení písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy.

IV.
Odůvodnění změny

- 4.1 Důvodem změny je především pozastavení stavebních prací, v průběhu realizace zakázky, vzhledem ke změně v podkladových vrstvách, jež musely být upraveny na základě nevyhovující zátěžové zkoušky ze dne 6. 4. 2021. Tyto změny byly hlášeny poskytovateli dotace a upraveny Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29102020. Mimo výše uvedené, způsobily pozdržení prací také v daném období neobvykle nadměrné srážky, za kterých nebylo možné provést hutnění podkladových vrstev.
- 4.2 V důsledku těchto objektivně nepředvídatelných okolností se smluvní strany výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

V.
Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29. 10. 2020 se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2 Tento Dodatek č. 2 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku č. 2.
- 5.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto Přílohy:
- Příloha č. 1 Zápis z kontrolního dne č.1 zde dne 13.4. 2021
 - Příloha č. 2 Zápis z kontrolního dne č.3 ze dne 25. 5. 2021

Za zhotovitele

V dne

Za objednatele

V dne

.....
(podpis)

Lukáš Ady

.....
(podpis)

Ing. Pavel Jirava Ph.D

KONTROLNÍ DEN Č. 1 – 13.4.2021 - ZÁPIS

1. Zadavatel díla

Název:	Obec Břehy
Sídlo:	Bahnikova 8
Oprávněný zástupce:	Pavel Jirava
Kontakt:	605954439

2. Zhotovitel díla

Název:	Lukáš ADY
Sídlo:	Obranců míru 138, 535 01 Břehy IČ: 71837019 DIČ: CZ800918336
Oprávněný zástupce:	Lukáš ADY

3. Údaje o místě provádění díla

Adresa, umístění:	Břehy - areál TS - p. č. 158/4 a 158/3 v k.ú. Břehy
Předmět plnění díla:	Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy – sběrná místa, dle smlouvy 29.10.2020 Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, projekt s názvem: „Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0/0/18_004/0009/787

4. Vymezení pracoviště / staveniště

Zhotovitel bylo limto předáno pracoviště v následujícím rozsahu (viz. náčrty):

a) pozemky: p. č. 158/4 a 158/3 v k.ú. Břehy

5. Zahájení prací

Práce na stavbě byly zahájeny dne 1.4.2021. Zahájení prací oznámil dodavatel obci i dozorcovi emailem v souladu se SOD.

Dodavatel oznámil, že vzhledem k blízkosti svého sídla, nebude potřebovat nepojízdné body el. A vody a nebude potřebovat sociální zařízení obce. Nabude ani zřizovat svoje sociální zařízení.

Za BCZP je zodpovědný dodavatel a zajišťuje tuto činnost svými pracovníky.

6. Probíhající práce

K dnešnímu dni na staveništi proběhla skryvka ornice. Byl a vybagrována stavební jáma na hloubku konstrukčních vrstev dle PD.

Dne 6.4.2021 byla provedena kontrola hutnění zatěžovací zkouškou – viz. Protokol č. 7303/KZ/3/2021

Výsledek zatěžovací zkoušky neodpovídá požadovaným hodnotám dle PD.

Pro zvýšení únosnosti základové spáry navrhuje projektant změnu pořadí kladených vrstev takto :

Na zhuštěnou pláň bude položena geotextílie 300g/m²

Vrstvy stěrky v tl. 150 a 100 mm budou obé z frakce 0-63 hutnětě vibrováním

Lomová vrstva v tl. 40 mm frakce 0-40 zůstává dle PD jako finální vrstva.

Pro provedení těchto vrstev bude provedena opakovaná zatěžovací zkouška.

Betónová deska bude pole provedena dle PD z betonu C25/30 XF2

O vyzluzi betonové vrstvy bude rozhodnuto podle výsledku zatěžovací zkoušky.

Betónová plocha pro kotelny bude provedena v rozměrech dle PD. Stavající obrubníky byly vybourány a nově osazení obrubníky bude provedeno přesně dle situace C3 – tj. pro šířku plochy od 4,3 do 6,0m.

Příští kontrolní den se koná dne 27.4.2021 na místě stavby v 9.00

Zapsala Dvořáčková (603472995) 13.4.2021

KONTROLNÍ DEN Č.3 – 25.5.2021 - ZÁPIS

1. Zadavatel díla

Název:	Obec Břehy
Sídlo:	Bahníkova 8
Oprávněný zástupce:	Pavel Jirava
Kontakt:	605954439

2. Zhotovitel díla

Název:	Lukáš ADY
Obchodní míra:	138,535 01 Břehy
IČ:	71837019
DIČ:	C7800918336
Sídlo:	
Oprávněný zástupce:	Lukáš ADY

3. Údaje o místě provádění díla

Adresa, umístění:	Břehy - areál TS - p. č. 158/4 a 158/3 v k.ú. Břehy
Předmět plnění díla:	Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy – sběrná místa, dle smlouvy 29102020 Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, projekt s názvem: „Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0/0/18_104/0009787“

4. Vymezení pracoviště / staveniště

Zhotoviteli bylo úmto předáno pracoviště v následujícím rozsahu (viz. náčrty):

a) pozemky: p. č. 158/4 a 158/3 v k.ú. Břehy

5. Zahájení prací

Práce na stavbě byly zahájeny dne 1.4.2021. Zahájení prací oznámil dodavatel obci i dozorovi emailem v souladu se SCD.

Dodavatel oznámil, že vzhledem k blízkosti svého sídla, nebude potřebovat napojovací body el. A vody a nebude potřebovat sociální zařízení obce. Nebude ani zřizovat svoje sociální zařízení.

Za BOZP je zodpovědný dodavatel a zajišťuje tuto činnost svými pracovníky
Přítomní plánovaný kontrolní den 18.5.2021 byl posunut na 25.5.2021 z důvodu pozastavení stavby. Pozastavit stavbu doporučil poskytovatel dotace dne 5.5.2021 do doby odsouhlasení časné změny technologie. Změna byla odsouhlasena úte 18.5.2021 a byly znovu zahájeny práce na stavbě.

6. Účastníci jednání

Obec Břehy -- starosta obce pan Pavel Jirava
Zhotovitel -- pan Lukáš Ady
Dozor PD Servis Pardubice s.r.o. -- Helena Dvořáčková

7. Probiehající práce

V současné době dochází ke zpoždování prací z důvodu počasí
Vzhledem k dlouhodobému uštětvému počasí není možné provádět hrušňovní podkladu.
Byla položena geotextilie do vrstevné jarmy a navezen šterk frakce 0-63
Dálší práce budou probíhat v závislosti na klimatických podmínkách.

Proběhlo opětovné vyčištění plechy a služby obce Břehy podkládají nové obrubníky dlažby podél navrhované betonové plechy.

Příští kontrolní den se koná dne 8.6.2021 na místě stavby v 9,00

Zapsala Dvořáčková (603472965) 25.5.2021

Za zadavatele


Pavel Jirava - starosta obce
Jméno, příjmení, podpis

Za zhotovitele


Lukáš Ady
Jméno, příjmení, podpis

Helena Dvořáčková
Technický dozor - jméno, příjmení, podpis

Ve Břehách dne 25.5.2021