

## Zápis z jednání

Název stavby : **VN Libáňská, ř. km 1,450 – 1,680**

Projektant : Envicons s.r.o.

Datum : 12. 5. 2021

Účastníci:

Lesy ČR, s.p. – [REDACTED]

Envicons, s.r.o. – [REDACTED]

Na základě předloženého odborného posouzení rizik projektantem, zpracovaného z důvodů vyvstalých z požadavků na bezpečnost vodního díla a rizik spojených se samotným umístěním stavby, proběhlo jednání na místě stavby. Eliminace těchto rizik předpokládá značné navýšení nákladů stavby.

**Byly projednány možnosti řešení záměru.**

### **I. Varianta – dle původního návrhu technického řešení:**

**Vodní nádrž** o ploše Hzas 1,6 ha se sypanou homogenní hrází z místních materiálů. Bezpečnostní přeliv by musel být navržen na Q 100.

**Rizika** - ohrožení stability budoucí hráze oboustranným zatopením vlivem nekapacitní propusti pod stávající hrází – zvýšené náklady, nevyřešené MPV. Velmi proměnlivé podloží (časté, nerovnoměrné střídání propustných a nepropustných vrstev) - zvýšené náklady na zakládání objektů a zajištění nepropustnosti (těsnící clona), třídění zemin. Možný negativní vliv na obydlenu nemovitost na konci plánované zátopy – zvýšené náklady na podrobnou pasportizaci objektu, ověření základových podmínek apod.

### **II. Varianta – boční rybník nebo odklonění části průtoků náhonem**

**Vodní nádrž** menší než původní návrh, méně kapacitní bezpečnostní přeliv

**Rizika** – vybudování tělesa hráze, nekapacitní náhon - vysoké náklady. Velmi proměnlivé podložím (časté, nerovnoměrné střídání propustných a nepropustných vrstev) - zvýšené náklady na zakládání objektů a zajištění nepropustnosti (těsnící clona), třídění zemin.

### **III. Varianta – RVT vodního toku s vybudováním tůní**

Revitalizace zahloubeného koryta toku, vybudování průtočných i neprůtočných tůní, podchycení podrobného odvodnění pro napájení tůní.

Zadržení vody v krajině, vytvoření různorodějšího prostředí s větším počtem nik (volná hladina, mokřad, tok) za relativně nižší náklady než stavba VN.

**Závěr:**

Bylo rozhodnuto, že v záměru přípravy vodní nádrže (I a II varianta) nebude pokračováno. Investor se přiklání k variantě RVT vodního toku a vybudování tůní. Vzhledem k úplné změně technického řešení a charakteru stavby, bylo dohodnuto ukončení zakázky formou dohody, kdy budou proplaceny do tohoto termínu vynaložené náklady (podklady – IGP, Zaměření, technický návrh, data ČHMÚ) na zpracování projektové dokumentace. Zhotovitel předloží soupis dosud provedených prací a finanční plnění za tyto práce. Investor dále rozhodne o způsobu a termínu nového zadání. Doposud zpracované podklady budou využity pro toto zadání.

V Libáni

Zapsal: [REDACTED]