

Akce: Úprava rozvaděče RO1-07 a elektroinstalace v ambulancích v 1.NP v budově „D“ NNH

Kupní smlouva ze dne 14.5.2021, zveřejněna v RS dne 20.5.2021, ID: 15470843

Termín dodání: nejpozději do 90 dní od nabytí účinnosti KS

Kontrolní den č.2

Konáno dne: **3.8.2021**

Přítomni

Za dodavatele SYZA, s.r.o.:

Za objednatele NNH:

Záznam z jednání:

Dnešním dnem 3.8.2021 byl zhodnocen stav díla a upřesněny práce dle smlouvy o dílo včetně požadavků Objednatele, které vyplynuly z realizace přesunů ambulancí. Plánované dokončení dle SOD do 90 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 18.8.2021.

- 1) K dnešnímu dni jsou dokončeny místnosti D112, D116, D117, D118, D119, D120, D121, D122 a instalace rozvaděče RO1-07 v elektrorozvodně D111 jako etapa 1.
- 2) Instalace v ambulancích uvedených v bodě 1) byly podrobeny kontrole dle ČSN 33-1500 ed.3 a dne 24.6.2021 byla provedena kontrola inspektorem TIČR. Ambulance byly uvedeny do provozu.
- 3) V uvedených místnostech, které byly zprovozněny, Objednatel požaduje vyměnit kryty zásuvek za správné a jednotné typy.
- 4) Na základě upřesnění prací na KD č.1 dne 24.5.2021 a průběžných upřesnění rozsahu prací v uvedených místnostech byl Zhotovitel Objednatelem požádán o předložení Výkazu Výměr (rozpočtu materiálu a prací) za provedené vícepráce, který Zhotovitel k dnešnímu dni Objednateli předložil v ceně 173.187,92 Kč bez DPH a zednické práce v ceně 67.200,- Kč bez DPH.
- 5) Objednatel a zhotovitel se dohodli na druhé etapě realizace díla v místnostech D101f, D113, D114, D115, kde Objednatel nechal zhotovit drážky na vlastní náklady s cílem připravit podmínky Zhotoviteli pro provedení elektroinstalace.
- 6) Zhotovitel upozornil Objednatele na nedosekané drážky do podhledů, kde po dohodě Zhotovitel provede úpravu drážek pro provedení elektroinstalace a potřebné práce zahrnul do změnového listu „vícepráce zednicka“, uvedeného v bodě 4).
- 7) Vzhledem k posunu prací ze strany Objednatele bude nutné posunout termín dokončení díla. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na posunu termínu do 30.9.2021
- 8) Zhotovitel převzal vyčleněný prostor stavby ke splnění účelu smlouvy dle výše uvedené druhé etapy.

Zhotovitel

Objednatel