

Dohoda o finančním vypořádání nesporných částek

(dále též jen „dohoda“)

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B706

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Janem Kokešem**, předsedou představenstva
Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva
Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva
Libuší Tintěrovou, členem představenstva
Pavlem Holzkněchem, členem představenstva

(dále jen „**Správce**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B1809

zastoupena: **Ing. Luděkem Valtrem**, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Společník**“)

Společně jako společnost „**Společnost ChT+EŽ Řetenice**“

Korespondenční adresa: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce žst. Řetenice“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 26. 2. 2019 smlouvu o dílo - číslo smlouvy Objednatele: E618-S-551/2019; číslo smlouvy Zhotovitele: 922, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**smlouva**“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele dané dílo provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nabyla účinnosti dne 1. 3. 2019 zveřejněním v registru smluv.
2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi stranami vyhlásila Vláda České republiky postupem dle zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů nouzový stav z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19. Tento nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 12. 3. 2020 a byl ukončen ke dni 17. 5. 2020 (dále jen „**Nouzový stav**“).
3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo něj, ztížily podmínky Zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik dodatečných nákladů.
4. Dne 19. 5. 2020 oznámil Zhotovitel písemně Správci stavby vznik claimu na prodloužení doby pro dokončení, doby pro uvedení do provozu a doby pro splnění postupného závazného milníku dotčeného Nouzovým stavem a také na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19.
5. Zhotovitel svým dopisem ze dne 2. 11. 2020 předložil postupem dle pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek Správci stavby závěrečný claim (č. 1.1.1) „část 1“ a dopisem ze dne 9. 11. 2020 konečnou podobu závěrečného claimu (č. 1.2) „část 2“ za změny během výstavby (dále jen „**ZBV**“). Závěrečným claimem (č. 1.1.1) „část 1“ si Zhotovitel nárokuje dodatečnou platbu ve výši 3 554 560, 90 Kč bez DPH a závěrečným claimem (č. 1.2) „část 2“ za „**ZBV**“ ve výši 1 356 973, 43 Kč bez DPH v obou případech za práce skutečně fyzicky provedené za celou dobu Nouzového stavu a období pro zotavení tj. v období od 12. 3. 2020 do 3. 6. 2020. Při vyčíslení svého claimu Zhotovitel postupoval dle usnesení Vlády ČR ze dne 20. dubna 2020 č. 438 (dále jen „**usnesení vlády č. 438**“). Prodloužení doby pro dokončení, doby pro uvedení do provozu a doby pro splnění postupného závazného milníku dotčeného nouzovým stavem pak Zhotovitel vzhledem k postupu výstavby v závěrečném claimu již nepožadoval s tím, že nadále bude postupovat dle aktuálního harmonogramu stavby.
6. Správce stavby svým určením ze dne 9. 11. 2020 dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek rozhodl a současně určil nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu v částce ve výši 3 554 560, 90 Kč a za ZBV v částce 1 356 973, 43 Kč (dále též jen „**Nárok Zhotovitele**“) co do celého rozsahu jako oprávněný.
7. Objednatel zaslal Zhotoviteli dne 27. 11. 2020 a dne 22. 2. 2021 svá oznámení o nesouhlasu s určením Správce stavby ve smyslu pod-čl. 20.5 [varianta B] Smluvních podmínek. Oznámeními o nesouhlasu s určením Správce stavby Objednatel rozporoval určením Správce stavby přiznaný Nárok Zhotovitele, a to v rozsahu dodatečné platby za práce skutečně fyzicky provedené v období od 12. 3. 2020 do 20. 4. 2020.

8. Na základě výše uvedených oznámení pak probíhala jednání smluvních stran vedených v souladu s pod-čl. 20.5 [varianta B] Smluvních podmínek.
9. Smluvní strany se nakonec shodly na uzavření této dohody o vypořádání části Nároku Zhotovitele ve výši částek 2 582 221, 78 Kč bez DPH a 265 980, 36 Kč bez DPH za ZBV. Na těchto částkách se smluvní strany shodly, že náleží Zhotoviteli v souladu s usnesením vlády č. 438 a pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek jako paušalizovaná dodatečná platba za práce skutečně fyzicky provedené v období od 21. 4. 2020 do 3. 6. 2020 (*pozn. část Nouzového stavu a celé období pro zotavení*) (dále též jen „**Nesporný nárok Zhotovitele**“).
10. Mezi smluvními stranami, tak nadále zůstávají předmětem sporu část Nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu za období od 12. 3. 2020 do 20. 4. 2020 (*pozn. část Nouzového stavu*).
11. Zhotovitel prohlašuje, že ředitel stavby, pan Martin Počta DiS., byl oprávněn k jednáním při uplatňování claimů Zhotovitele v souvislosti s výskytem pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

I.

1. Předmětem finančního vypořádání nesporných částek smluvních stran v této dohodě je část Nároku Zhotovitele ve výši Nesporného nároku Zhotovitele, tj. ve výši, na které se smluvní strany shodly jako na nesporné.
2. Předmětem dohody je tedy Nesporný nárok Zhotovitele jakožto:
 - a. Paušalizovaná kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce v období od 21. 4. 2020 do 3. 6. 2020 (*tj. část období Nouzového stavu a období pro zotavení*) ve výši 2 582 221, 78 Kč bez DPH a 265 980, 36 Kč bez DPH za ZBV.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že o Nesporném nároku Zhotovitele ve výši částek uvedených v předchozím odstavci není mezi nimi sporu – je nesporný.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky ohledně Nesporného nároku Zhotovitele následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzací nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce v období od 21. 4. 2020 do 3. 6. 2020 (*tj. část období Nouzového stavu a období pro zotavení*), tj. Nesporný nárok Zhotovitele, Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši 2 582 221, 78 Kč bez DPH a 265 980, 36 Kč bez DPH za ZBV. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele z tohoto nároku, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s tímto nárokem věcně souvisí.
3. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků dle odst. 2 tohoto čl. II této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II dohody zahrnuje za období od 21. 4. 2020 do 3. 6. 2020 veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu

pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek jak z důsledků vyhlášeného Nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky.

5. Smluvní strany pak shodně konstatují, že nadále mezi nimi zůstává předmětem sporu část Nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu za období od 12. 3. 2020 do 20. 4. 2020 (pozn. část Nouzového stavu).

III.

1. Částku finančního narovnání dle 2. odstavce článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po nabytí účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve smlouvě.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Na základě dohody smluvních stran dojde nabytím účinnosti této dohody k odvolání oferty z dokumentu „OZNÁMENÍ OBJEDNATELE O NESPORNÉ ČÁSTCE DODATEČNÉ PLATBY“ ze dne 28. 4. 2021, č.j. 11633/2021-SŽ-SSZ-PRÁV.
4. Je-li jedno nebo více ustanovení této dohody neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení dohody v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě dohody, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
5. Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými vzestupnou číselnou řadou.
6. Přílohou této dohody je kopie společenské smlouvy Zhotovitele.
7. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.

V Praze

Objednatel:

Datum: 2021.08.31
14:30:58 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy

V Litoměřicích

Zhotovitel:

Datum: 2021.07.29
08:39:42 +02'00'

.....
Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Datum: 2021.07.29
08:40:01 +02'00'

.....
Miroslava Bosmanová
člen představenstva, a.s.
Chládek & Tintěra, a.s.

Datum: 2021.07.28
18:47:07 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2021.07.28
07:58:51 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
člen představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.