

HARMONOGRAM - příloha č. 3 SMD 2021042

Pol.	Název položky - stručný popis podrobný popis položky	Termín dodání a montáže
1	Parapet a kryt topení designový kryt topení s žebry, zakrytí sloupu a parapet / 4 moduly	25.8.- 30.8.2021
2A	Barové záplutí A - B skříňky, pracovní deska a nástavba s policemi	28.8. - 31.8.2021
2B	Vestavěná barová lednice / 2x výsuvná zásuvka, 1x chladicí skříňka, objem 300L	září - říjen zakázková výroba
3	Kávovar 2pákový Kávovar má 2 páky, kapacitu bojleru 11,5 litrů, počet káv 300 / h	29.8. - 31.8.2021
4	Mlýnek na kávu Elektronický displej, dávkovač, počítadlo dávek včetně zásobníku	29.8. - 31.8.2021
5A	Barová sestava - pevná část barový stůl s pultem a policemi pod pracovní deskou	29.8. - 31.8.2021
5B	Bar - pojízdná část barový stůl s odnímatelným barovým pultem, police pod prac. deskou	v průběhu září
6	Kuchyňská linka dřezová skříňka, skříňka na myčku, prac.deska, policový nástavec	28.8. - 31.8.2021
6B	Vestavěná myčka barová / mycí cyklus 120 až 150s / poloprofesionální	28.8. - 31.8.2021
7	Vestavěná šatní stěna s věšáky a prostorem na tašky / 2150x2200x350 mm	20.8. - 27.8.2021
8	Vestavěná skříň s úložným prostorem, pracovní deska umakart, horní skříňky prosklené	20.8. - 27.8.2021
9	ABSAC vozíček na kompletní porcelánový inventář a přibory	v průběhu září atypická zakázková výroba
10	KERIDON vozík přípravný na kolečkách ke stolům	v průběhu září atypická zakázková výroba
11	Flambovací vozík - dvouhořákový se zásuvkami na inventář	v průběhu září atypická zakázková výroba
12	Tabule keramická Manažer K - povrch LG	29.8. - 31.8.2021
13	Konfereční židle REWIND ergonomická, designová plastová židle, čalouněný sedák, potah látka Xtreme Plus - YS106 tmavě červená	29.8. - 31.8.2021
14	STŮL žákovský designové podnože, HD omývatelná	v průběhu září
15	Atypický učitelský stůl se skříňkou na PC	v průběhu září
16	Odkládací stůl na čelní stěně pod tabulí, úložný prostor pro servírovací vozíky	v průběhu září
Harmonogram montáží a dodávek bude probíhat v závislosti na dokončení stavebních prací v interiéru. Zahájení montážních prací mohou ovlivnit dodatečné stavební úpravy zjištěné v průběhu stavby. V případě prodloužení stavebních prací, které by ovlivnily montáž interiéru, bude probíhat dodání a montáž v odpoledních hodinách, tak aby nebylo narušeno vyučování a provoz školy. Z důvodu složité situace na trhu s materiálem a komplikacemi z dodávkami komponentů u zahraničních dodavatelů bude atypický, pojízdný nábytek dodán dle dostupnosti dílů v průběhu září v nejbližším možném termínu. Tyto položky zásadně neovlivní provoz učebny. Tento harmonogram byl sestaven po dohodě s objednatelem.		
Za dodavatele:		Za objednatele: